

কার্য-সমাপ্তির যৌথ প্রতিবেদন


- ০১। অফিসের নাম : মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। কাজের নাম : Construction of Water Line at Suna Mia Koborostan Goli, Sewrapa area DMA-411 under Mods Zone-4, Dhaka WASA.
- ০৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : Agnila Engineering, 69/G, Green Road, Kalabagan, Dhaka-1205.
- ০৪। প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৯৫,৪০৭.৬৭৭
- ০৫। চুক্তি মূল্য : ২,৯৫,৪০৭.৬৭৭
- ০৬। কন্ট্রাক্ট নং ও তারিখ : 46.113.408.00.00.204.2026/DPM-CA-02
Date: 13/09/2026
- ০৭। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময় সীমা : ৭ দিন।
- ০৮। কাজ শুরুর তারিখ : ১৩/০৯/২০২৬ ইং।
- ০৯। কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৭/০৯/২০২৬ ইং।
- ১০। প্রকৃতভাবে কাজ সম্পন্নের সময় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে।

কাজটি স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পন্ন হওয়ায় কার্য-সমাপ্তি প্রতিবেদন গ্রহণ করা হ'ল; সেই সাথে বিল প্রদান করা যেতে পারে।


01.10.26

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।

তৌফিক হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।



01-10-2026

সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।
মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।


09/10/2026

নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ এমদাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।


09/10/26

প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
মড্‌স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।