

ঢাকা ওয়াসা

- ৪৪) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৪৩.০০.০০.৫৫৯.(V-২৭).২০২৩-১৯৬; তারিখঃ ১৯/১১/২০২৩ ইং, ভান্ডার বিভাগ হতে প্রাপ্ত এস.আর.আই.এম. কপি।
- ৪৫) স্মারক নেই, তারিখঃ ১০/১২/২০২৩ ইং মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ-২ এর জন্য সংগ্রহকৃত 90 KW VFD With Submersible Level Sensor সংগ্রহ (লট-২) কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন।
- ৪৬) Payment Invoice.

৩৬। ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য সংগ্রহকৃত 90 KW VFD With Submersible Level Sensor সংগ্রহ (লট-২) কাজের জন্য ১৮/১০/২০২২ ইং তারিখে মেসার্স ফয়সার এন্টারপ্রাইজ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৫ দ্রঃ)। ১৮০ (একশত আশি) দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে মালামাল সরবরাহ করার জন্য সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয় (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী ১৫/০৪/২০২৩ইং তারিখের মধ্যে মালামাল সরবরাহের কথা উল্লেখ ছিল। সরবরাহকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩০/০৩/২০২৩ইং তারিখে Contract Amendment করা হয়েছে (ক্রমিক নং-২২)। আলোচ্য সরবরাহ কাজের Contract Amendment অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ ১৫/০৫/২০২৩ ইং উল্লেখ ছিল। সরবরাহকারী মেসার্স ফয়সার এন্টারপ্রাইজ সমুদয় মালামাল ২১/০৫/২০২৩ ইং তারিখে ভান্ডার বিভাগে জমা প্রদান করেছেন (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। মালামাল সরবরাহে মেসার্স ফয়সার এন্টারপ্রাইজ এর অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) দিন সময় বেশী প্রয়োজন হয়। যৌথ পরিদর্শন কমিটির পরিদর্শনে মালামাল সমুদয় বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেস্টের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি 90 KW VFD With level sensor এফ এফ.এম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-৩১ দ্রঃ)। পরবর্তীতে এফ.এম. বিভাগ-১ হতে সন্তোষজনক পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় (ক্রমিক নং-৩৩ দ্রঃ)। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী আলোচ্য কাজের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) টি 90 KW VFD With Level Sensor এর মধ্যে ২৫ টি এফ.এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন পাম্প হাউজে এবং ২০ টি এফ.এম. বিভাগ-১ এর আওতাধীন পাম্প হাউজে স্থাপন ও কমিশনিং কাজ সম্পূর্ণ কার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ হতে 90 KW VFD With Level Sensor স্থাপন ও কমিশনিং শেষে রিপোর্ট পাওয়া যায় (ক্রমিক নং-৪০ ও ৪১)। চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত সমুদয় মালামালের এস.আর.আই.এম. পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-৪৪)। ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য 90 KW VFD With Submersible Level Sensor সংগ্রহ (লট-২) কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী সকল কার্যসম্পাদন পূর্বক চূড়ান্ত বিলের আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং- ৪৫)। সরবরাহকারী কর্তৃক মালামাল সরবরাহে অতিরিক্ত ব্যয়িত ০৬ (ছয়) দিনের জন্য চুক্তির GGC clause-35 অনুযায়ী $০.০৭ \times ৩,৬৮,০০,০০০.০৫০ \times ১\% \times ৬ = ১,৫৪,৫৬০/-$ টাকা কর্তন করে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান করা যেতে পারে।

৩৮। যেহেতু মেসার্স ফয়সার এন্টারপ্রাইজ সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় হতে অতিরিক্ত আরও ০৬ (ছয়) দিন সময় ব্যয় করে সূচুভাবে সম্পন্ন করেছেন। উক্ত অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) দিন সময়ের জন্য $০.০৭ \times ৩,৬৮,০০,০০০.০৫০ \times ১\% \times ৬ = ১,৫৪,৫৬০/-$ টাকা কর্তন করে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের Payment Invoice প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৪৬)। আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৬ ৩,৬৮,৯৫,৪৪০.১০ (তিন কোটি আটশত ষোল্লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত চল্লিশ দশমিক এক শূন্য টাকা মাত্র) টাকার ১ টি Payment Invoice করা হল যথা অনুমোদন করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।