

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

২৯, কে এম দাস লেন, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩

টেলিফোন ও অফিস : ০২২২ ৩৩৮৫ ১৯৪ ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইলঃ-০১৮১৯ ২২১৪৮০, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০১৮০০০০০৯২৭, ০১৮০০০০০৯৩৭


Work Completion Report

1.	Name of the work	:Supply of Non return Valve under FM Division-1, Dhaka WASA
2.	Name of the Contractor	: M/S Shakil Engineering Works
3.	Estimated Amount	: 11,90,600.000/-
4.	Contract Amount	: 5,38,000.025 /-
5.	Work order no & Date	: 46.113.423.00.00.102.2025/13, Date: 06/10/2025
6.	Contract No & date	: DWASA/FMD-1/Contract-2025-26/11 Date: 06/10/2025.
7.	Working Period	: 180 Days
8.	Actual Starting Date	: 06/10/2025
9.	Date of Completion	: 18/12/2025.
10.	Completion Period	: Within The Work Order.
11.	Description of executed works	:As per schedule


As per contract and schedule, safety equipment NRV for Maintenance work has been completed Successfully and maintaining properly. So the work completion report may be accepted.


২৫/১২/২৫

(Md. Abul Hossain)
Sub-Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


২৫/১২/২৫

(Md. Golam Mostafa)
Assistant Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA


২৫/১২/২৫

(Md. Nawshad Alam)
Executive Engineer
F M Division-1
Dhaka WASA

০৭.

১২-১২-১৬

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।



M/S Shakil Engineering Works

189/A Hazi Moron Ali Road, East Nakhhalpara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh.

Email: shakilengineeringworks@gmail.com

Phone No: 01919938488

স্মারক নং: N.R Valve/wasa/2026/001

Date: 18/12/2025

Tracking No :2026011419842204804

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Supply of Non return Valve under FM Division-1, Dhaka WASA. কাজের সমাপ্তির বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

Contract No : DWASA/FMD-1/Contract-2025-26/11

Date : 06/10/2025

Work Order No : 46.113.423.00.00.102.2025/13

Date : 06/10/2025

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Supply of Non return Valve under FM Division-1, Dhaka WASA. কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 18/12/2025 ইং তারিখে 100% সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ TK 5,38,000.000/- (Five Lakhs Thirty-Eight Thousand Taka Only) প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,

14/01/2026 11:30:40 AM

Md. Ishrafil

Proprietor

M/S Shakil Engineering Works