

Work Completion Report

Name of the Work : ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কসের রিসিভিং চেম্বারের ম্যানগ্রাফ-টি সিস্টেমের পাইপ ও ফিটিংস পরিবর্তন এবং ইলেকট্রিক ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।

Name of the Contractor : M/S Haque Builders

Estimated Amount : Tk. 49,080.00

Bill Amount : Tk. 49,080.00

Work Order No.&Date : 46.113.406.00.00.008.2023-24.319, Date -24/03/2024

Working Period : 04(Four) Days

Actual of Starting : 24.03.2024

Date of Completion : 27.03.2024


Completion Period : Within schedule time.

Description of executed works: As per contract agreement the woks has been executed.

This work is completed as per specification & direction of Engineer-in-charge and within schedule time. Work completion report may be accepted.


29/03/24
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


29/3/24
মোঃ ইলিয়াস হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা


27/3/24
(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।