

Work Completion Report

Name of Work : মড্‌স জোন-৭ এর আওতাধীন হোল্ডিং নং- ৫৪/২৬ রোড নং-৬, মাতুয়াইল মেডিকেল রোড, হোল্ডিং নং- ৫৪/৩০, রোড নং-৬, মাতুয়াইল মেডিকেল রোড এবং হোল্ডিং নং-৮৬৪, শাহী মহল্লা এলাকায় পানির লাইনের লিকেজ মেরামতকরণ কাজ.

Name of Contractor : Mohammad Mowla.

Contract Amount : Taka (in figure) 49323.00
Taka (in words): (Forty Nine Thousand Three Hundred Twenty Three) Only.

Contract reference : 46.05.0000.412.90.024.23.C-83, Date-11-06-2023.


Work order reference : 46.05.0000.412.90.024.23-689, Date-11-06-2023.


Working Period : 03 (Three) Days.

Actual Date of Starting : 11/06/2023.

Date Of Work Completion : 13/06/2023.

Description of Completed Work: As per contract agreement the works has been executed.


14/06/23
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-7,
Dhaka WASA.


14.6.23
Md. Afzar Hossain
Assistant Engineer
MODS Zone-7, Dhaka WASA.


14/06/23
Md. Shah Alam
Executive Engineer
MODS Zone-7, Dhaka WASA