




কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন


১।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	Savar-Keraniganj Wellfield Plant.
২।	কাজের নাম	:	Supply of Variable Frequency Drive (VFD) and related others for DTWs of SKWP (ID: 1165206).
৩।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	Tk. 24,98,000.000/-
৪।	টেন্ডার পদ্ধতি	:	Open Tender Method (OTM).
৫।	চুক্তি নং ও তারিখ	:	46.113.626.00.00.144.2025/CA-62; Date: 12/01/2026
৬।	চুক্তি মূল্য	:	Tk. 22,69,736.844 (Taka TWENTY-TWO LAKH SIXTY-NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND THIRTY-SIX POINT EIGHT FOUR FOUR).
৭।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	46.113.626.00.00.144.2025-26/WO-62, Date: 12/01/2026
৮।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	Sincos Automation Technologies Limited.
৯।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	04/03/2025
১০।	Payment Invoice এ উপস্থাপিত টাকা	:	Tk. 22,69,736.400/-


সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামতঃ কাজটি স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পাদন করা হয়েছে। যথাযথভাবে সম্পন্ন করায় চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।


 ০৭.০৩/২০২৬ মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপসহকারী প্রকৌশলী মন্ত্রণালয়-কোরোনাল ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।	 ০৪/০৩/২৫ সুদীপ্ত কুমার ঘোষ সহকারী প্রকৌশলী স্যাবর-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট ঢাকা ওয়াসা।	 ০৪/০৩/২৫ মোঃ নফিজ ইমতিয়াজ নির্বাহী প্রকৌশলী স্যাবর-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট ঢাকা ওয়াসা।
---	---	---

টাস্কফোর্স-৩ এর মতামতঃ

জাতিয় প্রকৌশলী সন্থার সভাপতি হাজরা, কর্তব্য কর্মকর্তা, ৩২ নম্বর জা মন্ডির নাম।


 ২০/০৩/২০২৬
 প্রকৌশলী কাওছার
 সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
 পি এন্ড ডি (ভূমি ও যান্ত্রিক) বিভাগ
 ও
 সদস্য, টাস্কফোর্স টিম-৩


 ১০/০৩/২৬


 ২০/০৩/২৬
 মোঃ কামরুজ্জামান
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডুল সার্কেল-১
 ও
 আহ্বায়ক
 টাস্কফোর্স টিম-৩, ঢাকা ওয়াসা।