



কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদন

১।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, মডুস জোন-৩, ঢাকা ওয়াসা।
২।	কাজের নাম	Interconnection of the 315 mm dia HDPE Water Line with 75 mm dia HDPE Line at Road-16, Sunibir Housing & Rehabilitation, and Lowering of the Water Line at Road-11, PC Culture Housing Area under MODS Zone-3, Dhaka WASA.
৩।	প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ ৮৩,৪৯,৩৬১.৫১
৪।	টেন্ডার পদ্ধতি	ঃ Request for Quotation (RFQ)
৫।	চুক্তি নং	ঃ ৪৬.১১৩.৪৩৭.০০.০০.১৮৭/ই-কন্টাক্ট-৮২/২০২৫-২৬.; তারিখ: ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি:
৬।	চুক্তি মূল্য	ঃ ৮৩,৪৮,৫৬০.২৯৬
৭।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	ঃ ৪৬.১১৩.৪৩৭.০০.০০. ই-৮৫/২০২৫-২৬; তারিখ: ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি:
৮।	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ M/S. R T R ENTERPRISE
৯।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ০৫/০৭/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

মডুস জোন-৩ এর মতামত: আলোচ্য কাজটি কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

 ০৭/০৭/২০২৬ উত্তম সমদার উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডুস জোন-৩ ঢাকা ওয়াসা।	 ০৭.৭.২৬ মিলন মজুমদার সহকারী প্রকৌশলী মডুস জোন-৩ ঢাকা ওয়াসা।	 ০৬/৭/২০২৬ সালেহ মোহাম্মদ তাগিস নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:) মডুস জোন-৩ ঢাকা ওয়াসা।
--	---	--

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডুস সার্কেল-১ মহোদয়ের মতামত : **কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।**


 ০৩/০৭/২৬
 মোঃ ফিরোজ আলম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডুস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।