


ঢাকা ওয়াসা

110mm=০১ (এক) টি, ELECTRO FUSION AND CAP 160mm=০১ (এক) টি, ELECTRO FUSION AND CAP 200mm=০২ (দুই) টি, ELECTRO FUSION SLEEVE 160mm=০১ (এক) টি, ELECTRO FUSION SLEEVE 110mm=০১ (এক) টি, ELECTRO FUSION SLEEVE 315mm=০১ (এক) টি এবং ELECTRO FUSION SLEEVE 200mm=০২ (দুই) টি সরবরাহ করেননি বিধায় সর্বমোট পরিশোধযোগ্য বিলের পরিমাণ ১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ টাকা। সরবরাহকারীর সর্বমোট ১৩৭ দিন মালামাল সরবরাহে বিলম্বিত হওয়ায় GCC Clause 35 অনুযায়ী বিলম্ব ফি $(০.০৭ \times ১\% \times ১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ \times ১৩৭) = ১০,৪৯,৫৭৩.৬০৩$ (দশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর দশমিক ছয় শূন্য তিন) টাকা যা আলোচ্য সংগ্রহ কাজের পরিশোধযোগ্য বিলের ৯.৫৯%।


৪০। ক্রমিক নং- ৪৬ দয়া করে দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী কোভিড পরবর্তিতে রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ডলার সংকটের কারণে HDPE পাইপ ও ফিটিংস এর কাঁচামাল সরবরাহে বিলম্ব ঘটায় মালামাল সরবরাহে বিলম্ব হয়েছে উল্লেখ করে বিলম্ব ফি মওকুফের জন্য আবেদন করেন। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সর্বমোট বিলম্ব ১৩৭ দিন হতে ৬৫ দিনের বিলম্ব ফি মওকুফ করে $(১৩৭ - ৬৫) = ৭২$ দিনের জরিমানা করতঃ বিল প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। চুক্তি অনুযায়ী ৭২ দিন বিলম্ব ফি বাবদ টাকার পরিমাণ $(০.০৭ \times ১\% \times ১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ \times ৭২) = ৫,৫১,৬০০.৭২৫$ (পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত দশমিক সাত দুই পাঁচ) টাকা যা পরিশোধযোগ্য বিলের ৫.০৪%। ৬৫ দিনের বিলম্ব ফি মওকুফকৃত টাকার পরিমাণ $(০.০৭ \times ১\% \times ১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ \times ৬৫) = ৪,৯৭,৯৭২.৮৭৭$ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত বাহাত্তর দশমিক আট সাত সাত) টাকা। সর্বমোট পরিশোধ যোগ্য বিল $(১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ - ৫,৫১,৬০০.৭২৫) = ১,০৩,৯২,৮৫৮.১৩৩$ টাকা।

৪১। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন সমূহের জন্য HDPE পাইপ ও ফিটিংস সংগ্রহ কাজে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস্ লিমিটেড এর অনুকূলে ৭২ দিনের বিলম্ব ফি আরোপ করে সর্বমোট $(১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ - ৫,৫১,৬০০.৭২৫) = ১,০৩,৯২,৮৫৮.১৩৩$ (এক কোটি তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশত আটান্ন দশমিক এক তিন তিন) টাকা বিল প্রদানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।




০৫.০২.২৪


মোঃ মাহফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।












মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা




৪২/ ১১৮-৪০ ০০ ১১৮০০ ১১৮০০
(৫৩৭ ১১৮ ০০০)



প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবোধ)
ঢাকা ওয়াসা।



১১/৪/২৪
প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

WebSite: www.dwasa.org.bd Phone: 41010230




শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি


বিষয়ঃ- ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন সমূহের জন্য HDPE পাইপ ও ফিটিংস সংগ্রহ সংগ্রহ কাজে মালামাল সরবরাহে বিলম্বের বিস্তারিত বর্ণনা।

- ১) চুক্তি নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৫.২০২২-২৩/cGP-সি১৪; তারিখ: ১০/১১/২০২২ ইং।
- ২) সরবরাহ আদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৫.২০২২-৩২৬; তারিখ: ০৪/১২/২০২২ ইং।

বিবরণ	
চুক্তি স্বাক্ষর	০৪/১২/২০২২ ইং
চুক্তি অনুযায়ী মোট মূল্য	১,০৯,৬৬,৬৩২.৯৪০ টাকা
সরবরাহ আদেশ প্রদান	০৪/১২/২০২২ ইং
সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা	১৮০ দিন
সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	০১/০৬/২০২৩ ইং
সরবরাহকারী কর্তৃক ভান্ডার বিভাগে মালামাল সরবরাহ করা হয়	১৭/১০/২০২৩ ইং
সরবরাহকারী কর্তৃক ভান্ডার বিভাগে মালামাল সরবরাহে মোট ব্যয়িত সময়	৩১৭ দিন
মালামাল সরবরাহে অতিরিক্ত ব্যয়িত সময়	(৩১৭-১৮০)=১৩৭ দিন
মওকুফকৃত বিলম্ব দিন (সরবরাহকারী আবেদন বিবেচনা করে)	(১৩৭-৭২)=৬৫ দিন
জরিমানাকৃত বিলম্ব দিন	(১৩৭-৬৫)=৭২ দিন
GCC Clause-35 অনুযায়ী Liquidated Damage এর পরিমাণ (০.০৭ x ১% x ১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮ x ৭২)	৫,৫১,৬০০.৭২৫ টাকা
সর্বমোট পরিশোধযোগ্য টাকা (১,০৯,৪৪,৪৫৮.৮৩৮-৫,৫১,৬০০.৭২৫)	১,০৩,৯২,৮৫৮.১১৩ টাকা
রিলেটেড সার্ভিস সহ সর্বমোট পরিশোধযোগ্য বিল	১,০৩,৯২,৮৫৮.১৫৩ টাকা


০৬/০২/২০২৪
মোঃ রাইহান আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


০৬/০২/২৪


মোঃ জাফর
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।