

৭১। ঢাকা ওয়াসার জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের জন্য সরবরাহকারী প্রাইম ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে গত ১৮/১০/২০২২ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৫ দ্রঃ)। চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ছিল ১৮০ দিন। সেই হিসেবে মালামাল সরবরাহের শেষ তারিখ ছিল ১৫/০৮/২০২৩ ইং। সরবরাহকারী গত ০২/০৯/২০২৩ ইং তারিখ ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগ, পাগলায় মালামাল সরবরাহ করেন (ক্রমিক নং-৪৪ দ্রঃ)। Third Party Inspection Report, MIST হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট ও যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের আলোকে সমুদয় মালামাল যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় (অনুচ্ছেদ নং-৫৯)। সরবরাহকারীর মালামাল সরবরাহ করতে মোট ৩২২ দিন সময় ব্যয় হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মালামাল সরবরাহের নির্ধারিত সময় হতে সর্বমোট ১৪২ দিন বিলম্বিত হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পাম্প মোটর তৈরীর কাঁচামাল সংকট ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় ডলার সংকটের কারণে মালামাল তৈরী করতে বিলম্ব হয়েছে বলিয়া নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে পারেন নাই সরবরাহকারী তাহার পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। বিলম্বের বিষয় গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বিলম্ব ফি মওকুফের জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রাইম ইঞ্জিনিয়ারিং আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং-৬৪ দ্রঃ)। চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সমূহের সরবরাহের পরিশোধ যোগ্য বিলের পরিমাণ সর্বমোট মূল্য ৭,১৪,৫৫,৫০০.০৪৫ টাকা মাত্র। সরবরাহকারীর সর্বমোট ১৪২ দিন মালামাল সরবরাহে বিলম্বিত হওয়ায় GCC Clause ৩৫ অনুযায়ী বিলম্ব ফি $0.09 \times 90629500.085 \times 1\% \times 142 = 90,20,090.508$ (একাত্তর লক্ষ দুই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর দশমিক সাত শূন্য) টাকা যা আলোচ্য সংগ্রহ কাজের পরিশোধ যোগ্য বিলের ৯.৯৩%।

৭২। ক্রমিক নং ৬৪ দয়া করে দেখা যেতে পারে উক্ত ক্রমিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পাম্প মোটর তৈরীর কাঁচামাল সংকট ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় ডলার সংকটের কারণে মালামাল সরবরাহে বিলম্ব হয়েছে উল্লেখ করে তাদের বিল হতে বিলম্ব ফি মওকুফের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বরাবর আবেদন করেছেন। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সর্বমোট বিলম্ব ১৪২ (একশত বোয়াল্লিশ) দিন হতে ৭০ (সত্তর) দিনের বিলম্ব ফি মওকুফ করে $(142-90)=52$ (বাহাত্তর) দিনের জরিমানা করতঃ বিল প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭২ (বাহাত্তর) দিনের বিলম্ব ফি আরোপ করে সরবরাহকারীর অনুকূলে কর্তনযোগ্য টাকার পরিমাণ $(90629500.085 \times 0.09 \times 1\% \times 52) = 35,49,626.00$ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ঊনষাট হাজার ছয়শত ছাব্বিশ দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা। সরবরাহকারীর মালামাল সরবরাহ বাবদ পরিশোধ যোগ্য টাকা $(90,62,9500.085 - 35,49,626.00) = 55,13,324.085$ (ছয় কোটি সত্তর লক্ষ সাতশত ছিয়াত্তর দশমিক শূন্য চার পাঁচ) টাকা ও রিলেটেড সার্ভিস বাবদ পরিশোধযোগ্য টাকা ৮০০০০.০০৮ (আশি হাজার দশমিক শূন্য শূন্য চার) টাকাসহ সর্বমোট পরিশোধযোগ্য বিল ৬,৭১,৪৭,৮৭৪. ০৮৯ (ছয় কোটি একাত্তর লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত চুয়ান্ন দশমিক শূন্য চার নয়) টাকা।

৭৩। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগের জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রাইম ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনুকূলে পরিশোধযোগ্য বিলের উপরে ৭২ (বাহাত্তর) দিনের বিলম্ব ফি আরোপ করে সর্বমোট ৬,৭১,৪৭,৮৭৪. ০৮৯ (ছয় কোটি একাত্তর লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত চুয়ান্ন দশমিক শূন্য চার নয়) টাকার বিল প্রদানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

০৫/০২/২০২৪

মোঃ রাইহান আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ জয়নাল আবদীন
নিবাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

০৫.২.২০২৪
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৫

০৫/০২/২৪

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD/০৫৭

৭৪/ ৬৭১-৭৬ ৩০ ৬৭১৪০০ ৬৭১৪০০
৬৭১৪ ৬৭১৪ ৬৭১৪

১১/২/২৪

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

১১/২/২৪

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।