


কার্য সমাপ্তি প্রতিবেদন

১	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।
২	কাজের নাম	:	Purchase and installation of 1000/500 liter plastic water tanks for holy Ramadan month at different location under MODS Zone-7, Dhaka WASA.
৩	প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৯৮,৬০২.০০ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত দুই) টাকা মাত্র।
৪	টেন্ডার পদ্ধতি	:	RFQ
৫	চুক্তি নং	:	৪৬.১১৩.৪১২.০০.০০.০৫১.২০২৫-২৬/ই-সি১৩, তারিখ: ০৯/০২/২০২৬ইং।
৬	চুক্তি মূল্য	:	২,৯৫,৬০০.০২০ (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত টাকা শূন্য দুই শূন্য পঁয়সা) টাকা মাত্র।
৭	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	৪৬.১১৩.৪১২.০০.০০.০৫১.২০২৫-৩৮, তারিখ: ০৯/০২/২০২৬ইং।
৮	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	:	M/S. ALIF & ABID BROTHERS
৯	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	তারিখ: ০১/০৩/২০২৬ ইং।
১০	Payment Invoice এ উপস্থাপিত টাকা (ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত)	:	২,৯৫,৬০০.০২০ (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত টাকা শূন্য দুই শূন্য পঁয়সা) টাকা মাত্র।

বিভাগীয় মতামতঃ- উল্লেখিত কাজটি সম্পন্ন করতঃ ঠিকাদার কর্তৃক বিলের আবেদন দাখিল করা হয়েছে। কাজটি পরিদর্শনকালে চুক্তি অনুযায়ী সঠিক পাওয়া গেছে।



 15.03.26
 মনোজ ডাকুয়া
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।


 15.03.26
 আবদুর রশিদ রিপন
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।


 15/03.2026
 মোঃ লিমন মিয়া
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস সার্কেল-১ এর মতামত ও স্বাক্ষরঃ কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। Measurement

এর বিবরণ স্থান পরিদর্শন করতঃ।


 ০৫/০৬/২৬
 মোঃ ফিরোজ আলম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।