



কার্যসমাপ্তির প্রতিবেদন

- ১। দপ্তরের নাম : মড্‌স জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। কাজের নাম : Interconnection of 200 mm dia water line at Aftab nagar block-L, Road no-2, Sector-2, DMA-806 under MODS Zone-8, Dhaka WASA.
- ৩। কাজের স্থান : Aftab Nagar (DMA-806).
- ৪। ঠিকাদারের নাম : মের্সাস ডি.টি.এস কনসোলিডেটর্স।
- ৫। প্রাক্কলিত মূল্য : ৳ -৪,৯৭,১৮৬.৩৮৯/-
- ৬। চুক্তি মূল্য : ৳ -৪,৭২,৩২৭.০৬৯/- তারিখ-১১/০১/২০২৬ইং।
- ৭। কার্য্যাদেশ নং ও তারিখ : ৪৬.১১৩. ৪১৩.০০.০০.০১২৭.২৫.৪৮৮ তারিখ-১১/০১/২০২৬ইং।
- ৮। কাজ শুরু করার তারিখ : তারিখ-১১/০১/২০২৬ইং।
- ৯। কাজ সমাপ্তির তারিখ : তারিখ-০৯/০২/২০২৬ইং।
- ১০। কাজ সমাপ্তির সময় সীমা : ৩০ (ত্রিশ) দিন।
- ১১। কাজ সম্পন্নের সময় সীমা : ৩০ (ত্রিশ) দিন।
- ১২। Payment Invoice এর উপস্থাপিত টাকা : ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বাবদ ৳ -৪,৭২,২৯৮.০০/- (চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত আটানব্বই) টাকা মাত্র।

কাজটি স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পন্ন হওয়ায় কার্য-সমাপ্তির প্রতিবেদন গ্রহণ করা যাইতে পারে।


০১.০৩.২৬
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৮
ঢাকা ওয়াসা।


০১.০৩.২৬
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৮
ঢাকা ওয়াসা।


০১/০৩/২০২৬
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা।