



Zaman Traders
A part of Contractor

Planners | Engineerings | Constractions | Supplier

তারিখঃ ২১/১০/২০২৪ ইং।

নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।

বিষয়ঃ **Construction of property wall for preservation of acquired land at WTP compound (Lot-4).** কাজটি বিলম্বে আরম্ভ করন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কার্যাদেশ নং:- 46.05.0000.000.71.041.24.27.04-12, Date: 15/10/2024
টেন্ডার আই ডি :- ১০১১০৮০

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, উপরে উল্লেখিত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত কাজটির কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময় আরম্ভ করিবার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। হঠাৎ ২/৩ দিন মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ায় নির্মান কাজটির স্থান ডুবে যায়। উক্ত জায়গায়টি নিচু থাকায় এবং পার্শেই ডোবা জলাধার এর কারনে জমে থাকা পানির জন্য যথাসময়ে আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছে না। জমে থাকা পানি নেমে বা শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করিয়া অতি দ্রুততার সহিত কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব হইবে।

অতএব, মহোদয় সমীপে আকুল আবেদন বিষয় উল্লেখিত নির্মান কাজটির স্থান সরজমিনে পরিদর্শন পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার সদয় মর্জি হয়।

ধন্যবাদান্তে।

M/S. ZAMAN Traders
Engineers • Planners • Suppliers • Contractors

 Proprietor





ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪১.২৪.২৭.০৪- ২৯৫

তারিখ : ২৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

জামান ট্রেডার্স

২৪/১, পুষ্প রাজ সাহা লেন, লালবাগ

ঢাকা -১২১১।


বিষয় : **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-4)** কাজ স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) চুক্তিপত্রের স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১১; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

(২) কার্যাদেশ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১২; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

(৩) স্মারক নং- নাই তাং-২১/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের ২১/১০/২৪ ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ও অত্র দপ্তর হতে সরেজমিন পরিদর্শনে কাজের সাইটের জলাবদ্ধতার কারনে বিষয়ে বর্ণিত কাজটি যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে সম্পাদন করা সম্ভব হবেনা বিধায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কাজটি স্থগিত রাখার জন্য বলা হল। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজটি পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে।


২৭.১০.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াশা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।
- ৩। সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।
- ৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।
- ৫। অফিস কপি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নংঃ-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪১.২৪-৫২২

তারিখ : ৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

জামান ট্রেডার্স

২৪/১, পুষ্প রাজ সাহা লেন, লালবাগ

ঢাকা -১২১১।

বিষয় : **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-4)** কাজ পুনরায় আরম্ভ করণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ (১) চুক্তিপত্রের স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১১; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
(২) কার্যাদেশ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১২; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
(৩) স্মারক নং- নাই তাং-২১/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
(৪) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-২৯৫; তাং-২৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের ২১/১০/২৪ ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ও অত্র দপ্তর হতে সরেজমিন পরিদর্শনে কাজের সাইটে জলাবদ্ধতার কারনে বিষয়ে বর্ণিত কাজটি যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে সম্পাদন করা সম্ভব হবেনা বিধায় সূত্রোক্ত ৪ নং ক্রমিকের পত্রের মাধ্যমে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বর্তমানে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সাইটের অবস্থার উন্নতি হয়েছে বিধায় কাজটি পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, চুক্তি ও কার্যাদেশ মোতাবেক যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পাদনের নিমিত্ত কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।
- ৫। অফিস কপি।


৩০.১২.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সান্নাম

নির্বাহী প্রকৌশলী

পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা।







ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১৮৮.২৪ ৫৪৫

তারিখ : ৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

নির্বাহী প্রকৌশলী

পি এ্যান্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-4)** কাজ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) চুক্তিপত্রের স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১১; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

(২) কার্যাদেশ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১২; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগারের আওতায় **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-3)** কাজটি ঠিকাদার **M/S Zaman Traders** কর্তৃক আরম্ভ হয়েছে। আলোচ্য কাজটি পি এ্যান্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) কর্তৃক প্রণীত নক্সা অনুসারে চলমান রয়েছে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি সুস্থভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সরেজমিন পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

Asim
31.12.2024

গাজী আসরিব বিন সালাম

নির্বাহী প্রকৌশলী

পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি :

১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

৩। সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

৫। অফিস কপি।

তারিখঃ ০৫/০১/২০২৫ ইং।

নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

বিষয়ঃ **Construction of property wall for preservation of acquired land at WTP compound (Lot-4).** কাজটি পূরণায় সাময়িক বন্ধ করার প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কার্যাদেশ নংঃ- 46.05.0000.000.71.041.24.27.04-12, Date: 15/10/2024
টেন্ডার আই ডি :- ১০১১০৮০

জনাব,
যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, উপরে উল্লেখিত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত কাজটির কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময় আরম্ভ করিবার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। হঠাৎ ২/৩ দিন মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ায় নির্মান কাজটির স্থানে জ্বলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে নির্মান স্থান সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে যায়। যাহা ২১/১০/২০২৪ ইং তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানানো হইয়া ছিল। বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর নির্মান স্থান, কাজের উপযোগী হওয়ায় পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। কাজটি চলমান অবস্থার বেশ কিছু দিন পর পূরণায় মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারনে নির্মান কাজের স্থানে জ্বলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে নির্মান স্থান সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে যায়। যাহা সরজমিনে উহার সত্যতা মিলিবে। কাজটির গুণগত মান বজায় রাখার সার্থে সাময়িক বন্ধ রাখা প্রয়োজন। জ'মে থাকা পানি নেমে বা শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করিয়া অতি দ্রুততার সহিত কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব হইবে। বিষয়টি শুধুই প্রকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারন মাত্র। এখানে ঠিকাদারের কোনই গাফিলতি নেই বিধায় কাজের সময়সীমা বিবেচনা করিবেন।


অতএব, মহোদয় সমীপে আকুল আবেদন বিষয় উল্লেখিত তারিখ হতে নির্মান কাজটি সাময়িক বন্ধ রাখিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ রহিল।



AE(S)/SOE (Milton)
Please take necessary
action

০৫.০১.২০২৫
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

ধন্যবাদান্তে

M/S. ZAMAN Traders
Engineers • Planners • Suppliers • Contractors
Proprietor



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪১.২৪.২৭.০৪- ৫৯৩

তারিখ : ১১/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

জামান ট্রেডার্স

২৪/১, পুষ্প রাজ সাহা লেন, লালবাগ

ঢাকা -১২১১।

বিষয় : **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-4)** কাজ স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) চুক্তিপত্রের স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১১; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

(২) কার্যাদেশ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১২; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

(৩) স্মারক নং- নাই তাং-০৫/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের ০৫/০১/২৪ ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ও অত্র দপ্তর হতে সরেজমিন পরিদর্শনে কাজের সাইটের জলাবদ্ধতার কারনে বিষয়ে বর্ণিত কাজটি যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে সম্পাদন করা সম্ভব হবেনা বিধায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কাজটি পুনরায় স্থগিত রাখার জন্য বলা হল। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজটি পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে।


গাজী আসরিব বিন সালাম

নির্বাহী প্রকৌশলী

পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি :

১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

৩। সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

৫। অফিস কপি।



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নংঃ-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪১.২৪-৮৩২

তারিখ : ০৯/০৩/২০২৫ খ্রিঃ।

জামান ট্রেডার্স

২৪/১, পুষ্প রাজ সাহা লেন, লালবাগ


ঢাকা -১২১১।

বিষয় : **Construction of Property Wall for preservation of aquired land at WTP compound (Lot-4)** কাজ পুনরায় আরম্ভ করণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ (১) চুক্তিপত্রের স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১১; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
 (২) কার্যাদেশ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-১২; তাং-১৫/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
 (৩) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-২৯৫; তাং-২৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ।
 (৪) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩৯.২৪.২৮.০৫-৫৯৩; তাং-১১/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের ০৫/০১/২৪ ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ও অত্র দপ্তর হতে সরেজমিন পরিদর্শনে কাজের সাইটে জলাবদ্ধতার কারনে বিষয়ে বর্ণিত কাজটি যথাযথ গুনগতমান বজায় রেখে সম্পাদন করা সম্ভব হবেনা বিধায় সূত্রোক্ত ৩ নং ক্রমিকের পত্রের মাধ্যমে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বর্তমানে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সাইটের অবস্থার উন্নতি হয়েছে বিধায় কাজটি পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, চুক্তি ও কার্যাদেশ মোতাবেক যথাযথ গুনগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পাদনের নিমিত্ত কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।


 ০৭.০৩.২০২৫
 গাজী আসরিব বিন সালাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 পদ্মা পানি শোধনাগার
 ঢাকা ওয়াশা।
 

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াশা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।
- ৩। সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।
- ৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যা, পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।
- ৫। অফিস কপি।