



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সিস্টেম অপারেশন এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ

পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড (রমনা থানার পশ্চিম পার্শে), ঢাকা-১০০০


ফোনঃ ৪৯৩৫৮১৯২ (অভিযোগ কেন্দ্র), ৪১০৩০৪২৪।

e-mail: eesocdiv@gmail.com.

কার্য সমাপ্তি প্রতিবেদন

কাজের নাম	Construction of 4 nos Chlorine room at Different Water Pump station under MODS Zone -1 & 7.
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	POLLIMA BANGLADESH
চুক্তি নং	৪৬.১১৩.৪৪১.০০.০০.৫৪/SOC.১০৩; তারিখ: ১৬/০৩/২০২৬ ইং
কার্যাদেশ নং	৪৬.১১৩.৪৪১.০০.০০.৫৪/SOC.০১০৩; তারিখ: ১৬/০৩/২০২৬ ইং
চুক্তি মূল্য	৯,৪৯,২৭৪.৮৫৫/- (নয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুই শত চুয়াত্তর দশমিক আট পাঁচ পাঁচ) টাকা মাত্র।
কাজের সময়সীমা	৯০ (নব্বই) দিন
কাজ সমাপ্তির তারিখ	১০/০৬/২৬ ইং


এস ও সি বিভাগের আওতায় Construction of 4 nos Chlorine room at Different Water Pump station under MODS Zone -1 & 7 কাজটি ঠিকাদার POLLIMA BANGLADESH কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। কার্য সমাপ্তি রিপোর্টটি গ্রহন করা যেতে পারে।


১৪/০৬/২৬

মোঃ সেলিম রেজা

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


১১.০৬.২৬

রুখানা পারভীন

সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


১১.০৬.২৬

সাদ্দাম হোসেন

নির্বাহী প্রকৌশলী

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।