

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়: Sand Filling works at different Locations of North side of Store Compound with cleaning and Removing Waste Materials from site

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ হইতে ৪ দেখা যাইতে পারে। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রকল্প হতে প্রচুর পরিমাণ মালামাল ক্রয় করা হচ্ছে। যাহা ভান্ডার বিভাগের জমা ও সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত মালামাল সংরক্ষণে স্থান সংকোচনের সমস্যা হচ্ছে বিধায় উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভান্ডার বিভাগের বাউন্ডারির ভিতর ষ্টোর কম্পাউন্ডের উত্তর অংশে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে বালি ভরাট সাপেক্ষে সমতল করা হলে খোলা স্থানে রাখা যায় এরূপ মালামাল সংরক্ষণ করা যাবে। বর্তমানে উল্লেখিত স্থানে আর সি.সি পাইপ সহ ব্যবহার অনুপযোগী ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকার মালামাল সংরক্ষণ করা আছে। যাহা অন্যত্র সরিয়ে উক্ত স্থানে বালি ভরাট করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে বালি ভরাট ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য PWD-2018 রোট সিভিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪,৮৮,৪৫০/- (চার লক্ষ আটশি হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় ভার ভান্ডার বিভাগের ২০২০-২১ ইং অর্থ বৎসরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং: W-28 এ অন্তর্ভুক্ত আছে। যার অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অওতাভুক্ত। আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬৩ ধারায় সীমিত দরপত্র (LTM) পদ্ধতিতে e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে করা হবে। কাজ সম্পাদন শেষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এস.এম ডব্লিউ সি সার্কেল ঢাকা ওয়াসা মহোদয়ের পরিদর্শন ও মতামত সাপেক্ষে কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হবে।

সংযুক্তি

১

APP 2020-21

২

Design

৩

Calculation Sheet

৪

Estimate

অনুচ্ছেদ: ১.১

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কাজের স্বার্থে Sand Filling works at different Locations of North side of Store Compound with cleaning and Removing Waste Materials from site কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে টাঃ ৪,৮৮,৪৫০/- (চার লক্ষ আটশি হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকার উপস্থাপিত প্রাক্কলন পি.পি.আর ২০০৮ অনুযায়ী e-Government Procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Limited Tender Method (LTM)এ সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

M. H. Min

Shahidul Alam

১১-০৩-২০ ১১:১৪:৪১
মুরাদ হোসেন ভূঞা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ

১১-০৩-২০ ১১:১৫:৩৪:২৪
মোঃ শহীদ নাজির
সহকারী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার
ভান্ডার বিভাগ

১১-০৩-২০ ১১:৫১:৪৯
মোঃ গোলাম মাহাবুব
নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ভান্ডার বিভাগ

১১-০৩-২০ ১১:৫১:৫৬
মোঃ মুরাদ ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
এম এম ডব্লিউ সি সার্কেল

অনুচ্ছেদ: ১.২

অনুচ্ছেদ ১.০-১.১ এবং ক্রমিক নং-১-৪ দয়া করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে টাঃ ৪,৮৮,৪৫০/- (চার লক্ষ আটশি হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকার উপস্থাপিত প্রাক্কলন পি.পি.আর ২০০৮ অনুযায়ী e-Government Procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Limited Tender Method (LTM)এ সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যার অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অওতাভুক্ত।

= ২৭

২২-০৩-২০২১ ১২:২৪:৫৬
মোঃ নূরুল হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল

২৩-০৩-২০২১ ১৪:০৪:১৬

মোঃ মামুনুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ: ১.৩

অনুমোদিত

২৩-০৩-২০২১ ১৪:০৪:১৬
মোঃ কামরুল হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৩-০৩-২০২১ ১৬:১৫:৫৬
মোঃ আলাম মাহাবুব
নির্বাহী প্রকৌশলী (জতি রিক্ত দায়িত্ব)
ভাণ্ডার বিভাগ


২৩-০৩-২০২১ ১৬:২৪:০০
মোঃ শহীদ নাজির
সহকারী মাইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ভাণ্ডার বিভাগ

২৩-০৩-২০২১ ১৬:২৪:০০
মোঃ মামুনুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভাণ্ডার বিভাগ


ঢাকা ওয়াসা

- (০৫) e-GP website এ APP format copy.
 (০৬) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
 (০৭) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
 (০৮) e-GP website এ Notice Format copy (e-GP-567147)
 (০৯) e-GP website এ TD S Format copy.
 (১০) e-GP website এ PCC Format copy.
 (১১) e-GP website এ Section 6 Format copy
 (১২) e-GP website এ Tender Notice float copy.
 (১৩) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

৩.৪। e-Tender Notice পত্রিকায় প্রকাশের জন্য "Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে তৈরীকৃত পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



 মোঃ মাসুদুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।



 মোঃ আফজাল হোসেন
 সহকারী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।



 মোঃ গোলাম মাহাবুব
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

- (১৪) উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা বরাবর প্রেরিত নোটিশ স্মারক নং ৪৬.১১৩.৪৪৩.০০.০০.২০২১.২৩৮, তারিখ : ১৩-০৪-২০২১ ইং।
 (১৫) উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা হতে প্রেরিত পত্রের (৩টি সংবাদ পত্রের দরপত্র নোটিশ/বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি)
 স্মারক নং ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৪৫৮, তারিখঃ ২৯-০৪-২০২১ ইং।
 (১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.
 (১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document Copy
 (১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) Copy
 (১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
 (২০) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) Copy.
 (২১) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
 (২২) e-GP website এ NOA issue copy. নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড (স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০০৩.২১/ডব্লিউ-২৮-২৮, তারিখঃ ২৭-০৫-২১ ইং।
 (২৩) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

৩.৫। SGS ENGINEERING এর অনুকূলে আলোচ্য কাজের চুক্তি পত্র তৈরী হ'ল। চুক্তিমূল্য ৪৬৪০২৭.৫০০ (চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র। যাহা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


 মোঃ মাসুদুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


 মোঃ আফজাল হোসেন
 সহকারী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


 মোঃ গোলাম মাহাবুব
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ভাণ্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

- (২৪) চুক্তিপত্রের মূল কপি। চুক্তিমূল্য ৪৬৪০২৭.৫০০ (চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র।

১.৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ SGS ENGINEERING এর নামে ইস্যু করার নিমিত্তে তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

২৬।

[Signature] AE
তারিখ: ০৮/০২/২০২২ ইং।

বিষয়: "Sand filling works at different locations of North Side of store compound with cleaning and removing waste materials from site" কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ এবং প্রথম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

সহকারী প্রকৌশলী
ভাড়া বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা

[Signature]
০২/০৬/২১

(মোঃ ইরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ভাড়া বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা।

(২৫)

কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০০৩.২১-২০

তারিখ: ০২/০৬/২০২১ ইং।

১.৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ SGS ENGINEERING এর নামে ইস্যু করার নিমিত্তে তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

[Signature] EF
০২/০৬/২১

২৫।

কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০০৩.২১-২০, তারিখ: ০২/০৬/২০২১ ইং।

২৬।

স্মারক নং- নাই, তারিখ: ০৮/০২/২০২২ ইং।

বিষয়: "Sand filling works at different locations of North Side of store compound with cleaning and removing waste materials from site" কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ এবং প্রথম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

সহকারী প্রকৌশলী
ভাড়া বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা


ঢাকা ওয়াসা


অনুচ্ছেদ: ১.৭


ক্রমিক নং-২৬ সদয় দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার মেসার্স এসজিএস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক Sand filling works at different locations of North Side of store compound with cleaning and removing waste materials from site শীর্ষক কাজের কার্য-সমাপ্তি রিপোর্ট দাখিল করতঃ ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজটি ১৫/০৬/২০২১ইং তারিখ হতে শুরু ৩০ (ত্রিশ) দিনে সম্পন্ন করার জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয় (ক্রমিক নং-২৫)। তদানুযায়ী ঠিকাদার কাজটি গত ১৫/০৬/২০২১ইং তারিখে শুরু করে গত ১৪/০৭/২০২১ইং তারিখে সম্পন্ন করেন। এতে কাজটি সম্পন্ন করতে গত ১৫/০৬/২০২১ইং তারিখ হতে ১৪/০৭/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৩০ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজ চলাকালীন গত ১২/০৭/২০২১ইং তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহন কাজে নিয়োজিত ট্রাক (ঢাকা -ন-৪৩৩১) ভান্ডার বিভাগে রক্ষিত ১টি ১০০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রান্সফরমারটি আংশিক দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং ট্রান্সফরমার হতে তেল পড়ে যায়। এতদবিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমারটি ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ (GEMCO) হতে মেরামত করতঃ মেরামত কাজের ব্যয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসজিএস হতে আদায় করার জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমারটি মেরামতের জন্য ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান GEMCO হতে প্রাপ্ত ডিমান্ড নোটের ৫,৪৪,৫৯৮/- (পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা মাত্র পরিশোধে বিলম্ব করায় ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিল স্থগিত রাখা হয়। বর্তমানে ঠিকাদার কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমার মেরামত কাজের ব্যয় বাবদ ৫,৪৪,৫৯৮/- টাকা মাত্র GEMCO 'র অনুকূলে পে-অর্ডার (নং-POB 2067648, Date: 12/02/2024, Janata Bank Limited, Shampur, Dhaka) মাধ্যমে পরিশোধ করতঃ বিল প্রদানের জন্য পুনঃরায় আবেদন করেন। আলোচ্য কাজটি সমাপ্তির পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল-এর নেতৃত্বে যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনে সম্পাদিত কাজটি সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১.৮

এমতাবস্থায়, ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের কার্য-সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল দেয়া যেতে পারে।


29/06/24
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


27-3-24
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


27.6.24
(মোঃ হরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


Payment Invoice (1st R/A & Final Bill)।


অনুচ্ছেদ: ১.৯


আলোচ্য কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের লক্ষ্যে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের Payment Invoice তৈরী করা হল (ক্রমিক নং-)। যাতে মোট বিলের পরিমাণ ৪,৬৩,৪২৫.০০ (চার লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ: ১.১০

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের ৪,৬৩,৪২৫.০০ (চার লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা মাত্র Payment Invoice টি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


28/3/24
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


28-3-24
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


28/3/24
(মোঃ হরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ: ১.১১

অনুমোদিত Payment Invoice অনুযায়ী আলোচ্য কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলটি Paperless Payment System Software লিপিবদ্ধ করা হ'ল। মোট বিলের পরিমাণ ট. ৮,৪,৬৩,৪২৫.০০ (চার লক্ষ তেষটি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা মাত্র বিলটি সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

[Signature]
২৪/১/২৪

[Signature]
২৪.৩.২৪
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০০৩.২১-১৫০৬

প্রতি : উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
২৪/৩/২৪

[Signature]
২৪/৩/২৪

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

তারিখ : ২৪/০৩/২০২৪ খ্রি।