

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২০.১৯১.২২ নথির বিষয়: “Dredging of DND canal to enhance raw water conveyance capacity and disposal of dredged material (from Ch 2+480 km to Ch 2+760 km=280 m) [Package No-2] Job No-M-07/22-23.” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: “Dredging of DND canal to enhance raw water conveyance capacity and disposal of dredged material (from Ch 2+480 km to Ch 2+760 km=280 m) [Package No-2] Job No-M-07/22-23.” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১/১২/২২ ৪:৩১ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ থেকে ০৫ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার এর আওতাধীন ডিএন্ডডি খালটি সারুলিয়া বাজার হতে শুরু হয়ে মুখাবাড়ীতে এসে শেষ হয়েছে। ডিএন্ডডি খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৬০০ মিটার। উক্ত খালটির মাধ্যমে অপরিশোধিত পানি সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ২ এ আনা হয়। উক্ত খালটি ২০০২ সালে সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ শুরুর সময় হতে ব্যবহার হয়ে আসছে। দীর্ঘ ২০ বছরে খালটি পাশের মাটি ভেঙে ও নদীর পানিতে আসা কাদা ও স্লাজ দ্বারা খালের তলদেশ প্রায় ২মিটার জমাট হয়ে ভরে গেছে। ফলে সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এবং ফেজ-২ এর পানি শোধনে অপরিষ্কার পানি ও দূষনের মাত্রা বেড়ে গেছে। উল্লেখ্য নদীর পানি লিফটিং করে ডিএন্ডডি লেবেল ৫ মিটারের অধিক রাখা হয়। কাদা ও স্লাজের পরিমাণ অধিক হওয়ায় খালের প্রকৃত গভীরতা প্রায় ৩ মিটারের কাছাকাছি। ফলে ডিএন্ডডি খালের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪০% হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে শুষ্ক মৌসুমে সায়োদাবাদ পানি শোধনাগারের পানি প্রাপ্যতা ব্যহত হয়। তাই খালের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খালটি খনন করা জরুরী প্রয়োজন। খালটি খনন করা হলে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে, দূষনের মাত্রা কমবে এবং খালটির স্বাভাবিক প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। পিএন্ডডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রি-সেকশন নকশার ভিত্তিতে (চেইনেজ ২+৪৮০ কি.মি হতে ২+৭৬০ কি.মি পর্যন্ত মোট ২৮০ মিটার) খালের খনন কাজের জন্য অনুমোদিত দর ও পি ডব্লিউ ডি-২০১৮ ইং সালের প্রণীত সিভিল রেট সিডিউলের ভিত্তিতে একটি বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-০৫দ্রঃ)। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টা-৪৯,৭৭,৫৬৯.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর) টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১/১২/২২ ৪:৩৩ অপরাহ্ন





আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Plant(O&M) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। কাজটি ২০২২-২৩ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-কর্ম পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১২৪ ও প্যাকেজ নং-UUWG-1 (Urgent & Unforeseen Procurement of works/Goods) এ অন্তর্ভুক্ত আছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ দ্রঃ)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১/১২/২২ ৪:৩৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, সায়োদাবাদ পানি শোধনাগারের আওতাধীন ডিএন্ডডি খালের "Dredging of DND canal to enhance raw water conveyance capacity and disposal of dredged material (from Ch 2+480 km to Ch 2+760 km=280 m) [Package No-2] Job No-M-07/22-23.” কাজে উপস্থাপিত টা: ৪৯,৭৭,৫৬৯.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ বিষয়ভূক্ত কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬৩ (১) ধারায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি LTM (e-GP) তে দরপত্র আহবানের

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

			
১/১২/২২ ৪:৩৯ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১/১২/২২ ৪:৫৪ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১/১২/২২ ৫:১৪ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১/১২/২২ ৫:৩৯ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১/১২/২২ ৫:৩৯ অপরাহ্ন




উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

		
১/১২/২২ ৫:৩৯ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২/১২/২২ ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২/১২/২২ ৭:০৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২/১২/২২ ৭:০৫ অপরাহ্ন

Needs discussion with the hard copy of the drawing.


২/১২/২২ ৭:০৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর

			
৩/১২/২২ ৬:৪৪ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৪/১২/২২ ৬:১৪ পূর্বাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৫/১২/২২ ৪:৩০ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৮/১২/২২ ৫:২৩ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৮/১২/২২ ৫:১১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী আলোচনা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক ডিএনডি খালের কোন কোন অংশে ড্রেজিং করা হয়েছে আর কোন কোন অংশে ড্রেজিং করা হয় নাই তা নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রঃ নং	ডিএনডি খালের লোকেশন	মন্তব্য
১.	চেইনেজ ০+০০০ হতে চেইনেজ ১+৬১৭ পর্যন্ত (পাঁচ প্যাকেজে) মোট ১৬১৭ মিটার।	সা.পা.শো (পরিচালন) বিভাগ হতে কাজ চলমান রয়েছে।
২.	চেইনেজ ১+৬১৭ হতে চেইনেজ ২+১৯১ পর্যন্ত (দুই প্যাকেজে) মোট ৫৭৪ মিটার।	সা.পা.শো (পরিচালন) বিভাগ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩.	চেইনেজ ২+১৯১ হতে চেইনেজ ২+৭৬০ পর্যন্ত (দুই প্যাকেজে) মোট ৫৬৯ মিটার।	প্রস্তাবিত লোকেশনে অত্র সার্কেল হতে কোন ড্রেজিং কাজ করা হয় নাই।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

৪.	চেইনেজ ২+৭৬০ হতে চেইনেজ ৩+৭৬০ পর্যন্ত (তিন প্যাকেজে) মোট ১০০০ মিটার।	সা.পা.শো (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাজ করা হবে।
৫.	চেইনেজ ৩+৭৬০ হতে চেইনেজ ৪+৭৬০ পর্যন্ত (দুই প্যাকেজে) মোট ১০০০ মিটার।	সা.পা.শো (অপারেশন) বিভাগ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাজ করা হবে।

অতএব, চেইনেজ ২+১৯১ হতে চেইনেজ ২+৭৬০ পর্যন্ত মোট ৫৬৯ মিটার অংশে অত্র সার্কেল হতে কোন ড্রেজিং কাজ করা হয় নাই। তাই খালের সুষ্ঠু পানি প্রবাহের স্বার্থে পিএন্ডডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ হতে প্রাপ্ত নক্সা অনুযায়ী উক্ত চেইনেজে ড্রেজিং কাজ করা জরুরী প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ১৮/১২/২২ ৫:২৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের আওতাধীন ডিএন্ডডি খালের "Dredging of DND canal to enhance raw water conveyance capacity and disposal of dredged material (from Ch 2+480 km to Ch 2+760 km=280 m) [Package No-2] Job No-M-07/22-23." কাজে উপস্থাপিত টাঃ ৪৯,৭৭,৫৬৯.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ বিষয়ভূক্ত কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬৩ (১) ধারায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি LTM (e-GP) তে দরপত্র আহবানের সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১৮/১২/২২ ৫:২৩ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৮/১২/২২ ৫:২৫ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৮/১২/২২ ৫:৪৯ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৯/১২/২২ ৩:০৯ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল (রক্ষণাবেক্ষণ)
---	---	---	--

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ১৯/১২/২২ ৩:০৯ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৬ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

১৯/১২/২২ ৩:০৯ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২১/১২/২২ ৬:০৩ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৬/১২/২২ ৯:১১ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর
--	---	---

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ২২/১২/২২ ১২:২৭ অপরাহ্ন

Forwarded for the checking and comments, please.

২৬/১২/২২ ৯:১১ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

২৭/১২/২২ ১০:২২ পূর্বাহ্ন
এ কে এম ফয়সাল মতিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি সার্কেল

২৭/১২/২২ ১১:০০ পূর্বাহ্ন
এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

২৯/১২/২২ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন

মোঃ আব্দুল হাম্মান
সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখ: ২৯/১২/২২ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং-১.০ থেকে ১.৮ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার অপারেশন বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে (চেইনেজ ২+৪৮০ কি.মি হতে ২+৭৬০ কি.মি পর্যন্ত মোট ২৮০ মিটার) অংশে অত্র বিভাগ হতে প্রি-সেকশান মেজরমেন্ট নেওয়া হয়। প্রি-সেকশান মেজরমেন্ট এবং সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষনাবেক্ষন) বিভাগের অনুচ্ছেদ নং-১ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ডিএন্ডডি খালের লেভেলের তারতম্য রহিয়াছে কম/বেশী ২ মিটার অর্থাৎ খালের গভীরতা ২ মিটার পরিমাণ ভরাট হয়েছে। ফলে ডিএন্ডডি খালের ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে শুষ্ক মৌসুমে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের পানি প্রাপ্যতা ব্যতীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই খালের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খালটি খনন করা প্রয়োজন। খালটি খনন করা হলে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে, দূষনের মাত্রা কমবে এবং খালটির স্বাভাবিক প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নথিখানা সর্বিনিয়ে পেশ করা হল।

২৯/১২/২২ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল হাম্মান
সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

২৯/১২/২২ ১১:৫৭ পূর্বাহ্ন
এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

২৯/১২/২২ ২:০৭ অপরাহ্ন

এ কে এম ফয়সাল মতিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখ: ২৯/১২/২২ ২:০৭ অপরাহ্ন

আলোচনার জন্য।

২৯/১২/২২ ২:০৯ অপরাহ্ন
এ কে এম ফয়সাল মতিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি সার্কেল

২৯/১২/২২ ৩:২১ অপরাহ্ন

এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখ: ২৯/১২/২২ ৩:২১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.১০ এ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করুন।

২৯/১২/২২ ৩:২১ অপরাহ্ন
এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

২৯/১২/২২ ৩:০১ অপরাহ্ন

মোঃ আব্দুল হাম্মান
সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি)
বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখ: ১/১/২৩ ১:০০ অপরাহ্ন



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। ডিএনডি খালে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার অপারেশন বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে চেইনেজ ২+৪৮০ কি.মি হতে ২+৭৬০ কি.মি পর্যন্ত মোট ২৮০ মিটার অংশে অত্র বিভাগ হতে প্রি-সেকশান মেজরমেন্ট নেওয়া হয়। প্রি-সেকশান মেজরমেন্ট অনুযায়ী প্রাক্কলনটি পরীক্ষা করা হল। অত্র

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

বিভাগ হতে প্রেরিতব্য প্রি-সেকশন মেজরমেন্ট অনুযায়ী প্রস্তাবিত অংশে মাটি কাটার পরিমাণ ৭৩২৩.৩০ ঘনমিটার অথচ উপস্থাপিত প্রাক্কলনটিতে মাটি কাটার পরিমাণ ৩৮০৮.১৩ ঘনমিটার ধরা হয়েছে। যা প্রস্তাবিত মাটি কাটার পরিমাণ অপেক্ষা ৫২% কম।

পরবর্তী কর্যক্রমের জন্য নথিখানা সর্বিনয়ে পেশ করা হল।


 ১/১/২৩ ১:০১ অপরাহ্ন মোঃ আব্দুল হাযান সহকারী প্রকৌশলী পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ	 ১/১/২৩ ১:১৮ অপরাহ্ন এস. এম. তোফিকুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ	 ২/১/২৩ ১০:৫৪ পূর্বাহ্ন এ কে এম ফয়সাল মতিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পি এন্ড ডি সার্কেল	 ৩/১/২৩ ৫:৫০ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
			 ৩/১/২৩ ১১:১৮ পূর্বাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
			 ৩/১/২৩ ৬:১৬ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ৩/১/২৩ ৬:১৩ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ: ১.১২ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিএন্ডডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রি-সেকশন নকশা প্রাপ্তির পর নথি উপস্থানার বিষয়ে ডিএমডি (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ডিএমডি (ওএন্ডএম) মহোদয় বাজেট সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রথম বছর অর্ধেক ও পরের বছর অর্ধেক ড্রেজিং সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে লক্ষ্যে আলোচ্য নথিতে ৩৮০৮.১৩ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে। যা প্রস্তাবিত অংশে মোট ড্রেজিং (৭৩২৩.৩০ ঘনমিটার) এর ৫২%। উল্লেখ্য বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাকী ৪৮% (৩৫১৫.১৭ ঘনমিটার) ড্রেজিং করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ৩/১/২৩ ৬:১৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের আওতাধীন ডিএন্ডডি খালের "Dredging of DND canal to enhance raw water conveyance capacity and disposal of dredged material (from Ch 2+480 km to Ch 2+760 km=280 m) [Package No-2] Job No-M-07/22-23." কাজে উপস্থাপিত টাঃ ৪৯,৭৭,৫৬৯.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ বিষয়ভূক্ত কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬৩ (১) ধারায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি LTM (e-GP) তে দরপত্র আহবানের সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ৩/১/২৩ ৬:১৬ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	 ৩/১/২৩ ৮:৪২ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	 ৯/১/২৩ ৯:০৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	--	--

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ৯/১/২৩ ৯:০৯ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.১৪ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

৯/১/২৩ ৯:০৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১০/১/২৩ ৬:০৭ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৫/১/২৩ ৩:৩৩ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর
--	--	--

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ১৫/১/২৩ ৩:৩৩ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.14.

১৫/১/২৩ ৩:৩৩ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর	২৮/১/২৩ ৯:১০ অপরাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
--	---

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখঃ ২৮/১/২৩ ৯:১০ অপরাহ্ন

Okay

২৮/১/২৩ ৯:১০ অপরাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর	২৯/১/২৩ ৯:৩৮ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর দপ্তর	২৯/১/২৩ ১১:১৪ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৯/১/২৩ ৪:২০ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
---	--	---	--

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখঃ ২৯/১/২৩ ৪:১৯ অপরাহ্ন

পরবর্তী ব্যবস্থা নিন

২৯/১/২৩ ৪:২০ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৯/১/২৩ ৬:১৩ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৬/৬/২৩ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
--	--	---

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা