

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-১০

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.২৬.২৪৫.২৩ নথির বিষয়: Repairing of 03 (Three) Nos RCC gate valve chamber at DMA-1006 area and construction of meter testing network at Office compound pump under MODS Zone-10.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing of 03 (Three) Nos RCC gate valve chamber at DMA-1006 area and construction of meter testing network at Office compound pump under MODS Zone-10.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৫/১০/২৩ ৪:৪৩ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এর DMA-১০০৬ এর ইব্রাহিমপুর-১ নং ও ইব্রাহিমপুরে-৩ নং পানির পাম্পের পানি দ্বারা সৃজনী সড়ক, হাবিবুল্লাহ রোড এলাকা, কাটন ফ্যাক্টরী, ইব্রাহিমপুর মেইন রোড এলাকা সহ DMA-১০০৬ আওতাধীন অন্যান্য এলাকায় সরবরাহ হয়ে থাকে। বর্ণিত পানির পাম্প সংলগ্ন মেইন সড়কে যথাযথ ভাবে পানি সরবরাহ ও পানির লাইন রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্তে ইব্রাহিমপুর-১ নং পানির পাম্প সংলগ্ন সড়কে স্থাপিত ৩১৫ মিঃমিঃ ব্যাস দুটি গেইট ভালভ স্থাপন করা হয়েছে। ৩১৫মিঃমিঃ ব্যাস HDPE পানির লাইনটি এক মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয়েছিল। গেইট ভালভ এর সাইজ এবং উচ্চতা অনুযায়ী চেম্বার তৈরী করা হলে রাস্তার লেবেল হতে প্রায় ০১(এক) ফুট উচু হয়ে যেত। ফলে ৩১৫ মিঃমিঃ ব্যাস গেইট ভালভ দ্বয় বাঁকিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত গেইট ভালভ টি অপারেট করার ফলে বিকল হয়ে যায়। এতে সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহে রেশনিং করে পানি সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। গেইট ভালভ টি মেরামত করার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে চেম্বারের স্লাব ভাঙ্গার প্রয়োজন দেখা দেয়। গত ২৮/০৯/২০২৩ইং তারিখে গেইট ভালভ চেম্বার টির স্লাব ভেঙ্গে গেইট ভালভ টি মেরামত করা হয়। গেইট ভালভ টি যথাযথ ভাবে স্থাপনের জন্য গেইট ভালভ এর উচ্চতা কমানো প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে গেইট ভালভ এর হুইল খুলে যথাযথ ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ইব্রাহিমপুর হাবিবুল্লাহ রোডে এবং ইব্রাহিমপুর আদর্শ রোডে স্থাপিত দুইটি ৩১৫মিঃমিঃ ব্যাস গেইট ভালভ চেম্বার এর স্লাব বিভিন্ন সময় সড়ক উন্নয়ন কাজের সময় ভেঙ্গে গিয়েছে। বর্ণিত স্লাব দ্বয়ও মেরামত করা প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার DWSNI প্রকল্প হতে সম্প্রতি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক এবং আলট্রাসনিক শ্রো মিটার ক্রয় করা হয়েছে। CVS এর কর্মকর্তা গণের তত্ত্বাবধানে মিটার সমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জোনের কর্মকর্তা এবং DMA ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার এবং কেয়ার টেকার টিম কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। CVS এর কর্মকর্তা গণের চাহিদা এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তা গণের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি মিটার টেস্টিং নেটওয়ার্ক করা প্রয়োজন। CVS এর কর্মকর্তা গণের চাহিদানুযায়ী বর্ণিত নেটওয়ার্ক টি HDPE এবং এমএস পাইপের সমন্বয়ে তৈরী করতে হবে। ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার হতে প্রয়োজনীয় HDPE মালামাল ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য এমএস মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করে কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত কাজ সমূহ সম্পন্ন করণের বর্তমান বাজার দর এবং PWD রেট সিডিউল-২০২২ ও পূর্বানুমোদিত দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৪,৪৭,১৩৪.৫৭/- (চার লক্ষ

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

সাতচল্লিশ হাজার একশত চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ সাত টাকা মাত্র) (সংযুক্তি-২) টাকা। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১০ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত (০১-০৪-০০১) এর থেকে বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। স্থির আলোক চিত্র।

২। প্রাক্কলন।

৩। ক্যালকুলেশন শীট।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৫/১০/২৩ ৫:৪৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, “Repairing of 03 (Three) Nos RCC gate valve chamber at DMA-1006 area and construction of meter testing network at Office compound pump under MODS Zone-10.” শীর্ষক কাজটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬/১ (ট) বিধি অনুযায়ী মেসার্স আছাব এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ৪,৪৭,১৩৪.৫৭/- (চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ সাত টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

৯/১০/২৩ ৪:০৭ অপরাহ্ন
মানিক চন্দ্র মহানায়ক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৯/১০/২৩ ৪:০৮ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৯/১০/২৩ ৪:১৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৯/১০/২৩ ৪:৪৯ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

১০/১০/২৩ ১:০১ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১০/১০/২৩ ১:০১ অপরাহ্ন

এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)

এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১১/১০/২৩ ৬:৫৬ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.1.

১১/১০/২৩ ৬:৫৬ অপরাহ্ন

এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)

এর দপ্তর

১১/১০/২৩ ৬:৫৬ অপরাহ্ন

প্রকৌশলী তাকসিম এ-খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর


নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১২/১০/২৩ ৯:৪৫ পূর্বাহ্ন

Okay



১২/১০/২৩ ৯:৪৫ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর



১২/১০/২৩ ১১:০২ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

১২/১০/২৩ ১১:০২ পূর্বাহ্ন
মানিক চন্দ্র মহানায়ক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা