

Work Completion Report

Name of The work : Shifting, Re-installation, Servicing & Maintenance of Electrical Sub-Stations and Installation of Sub-Pump Motor Set at New/Replacement/Re-Generation Deep Tube- Wells & Other Ancillary Works at Different Pumping Stations under F.M.Division-1 of Dhaka WASA.

Name of the Contractor : Azmi & Brothers.

Contract Amount : 9,49,412/834

Work order No & Date : 46.113.423.00.00.76, Date: 13/09/2023.

Working period : 180 (One Eighty) Days.

Actual date of starting : 14/09/2023.

Date of Completion : 20/12/2023.


Description of executed works :

| ক্রমিক নং | পাম্পের নাম                | মন্তব্য                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১        | বায়তুল আমান-১৬            | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।        |
| ০২        | কায়েতুলী                  | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।        |
| ০৩        | মোহাম্মদীয়া হাউজিং রোড-৩  | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।                                            |
| ০৪        | কোনাপাড়া সালাউদ্দিন স্কুল | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।        |
| ০৫        | ধুপখোলা মাঠ                | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।        |
| ০৬        | ন্যাম গ্রীন                | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।                                     |
| ০৭        | মনসুরাবাদ-১০               | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ০৮        | কাজলাড় পাড়               | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ০৯        | শামীমবাগ                   | ১। অস্থায়ী টিন শেড এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।        |
| ১০        | জিরানী খাল                 | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ১১        | শ্যামলী হাউজিং রোড-২       | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ১২        | জুরাইন কমিশনার রোড         | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ১৩        | ধুপখোলা                    | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মান করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |

|    |                            |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১৪ | কোনাপাড়া সালাউদ্দিন স্কুল | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ১৫ | গোড়ান-২                   | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।   |
| ১৬ | সিদ্দেশ্বরী গার্লস স্কুল   | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।   |
| ১৭ | বিজয় নগর                  | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে এ ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। অস্থায়ী ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে।   |
| ১৮ | শামীমবাগ                   | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ১৯ | জুরাইন কমিশনার রোড         | ১। অস্থায়ী টিন শেড থেকে স্থায়ী রুমে ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।<br>২। ট্রান্সফরমার বেস নির্মাণ করা হয়েছে।<br>৩। এল টি ক্যাবল লেইং করা হয়েছে। |
| ২০ | জিগাতলা স্টাফ কোয়ার্টার   | ইলেকট্রিক মালামাল ও স্থাপনা স্থানান্তর করা হয়।                                                                                                                      |
| ২১ | দয়াগঞ্জ-২                 | রিহাব কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                                |
| ২২ | দয়াগঞ্জ-২                 | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৩ | শ্যামলী প্রকল্প-২          | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৪ | নবোদয় বি ব্লক             | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৫ | রসুলপুর                    | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৬ | বনশ্রী কে ব্লক             | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৭ | বায়তুল আমান-৮             | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৮ | সালেক রোড                  | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ২৯ | কুতুবখালী-২                | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩০ | হাজারীবাগ-৫                | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩১ | তুষারধারা-২                | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩২ | আবাহনী মাঠ                 | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩৩ | মেরাজনগর-৩                 | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩৪ | জনক জননী                   | প্রতিস্থাপিত কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                         |
| ৩৫ | পলওয়েল মার্কেট            | রিহাব কুপে পাম্প-মোটর স্থাপন করা হয়।                                                                                                                                |

This work is completed as per specification & direction of Engineer-in-charge and within schedule time. Therefore, the work completion report may be accepted.

  
23/12/23  
Md. Arafat Islam Khan  
Sub-Asstt. Engineer  
F.M Division-1,  
Dhaka WASA

  
29/12/23  
Md. Golam Mostafa  
Assistant Engineer  
F.M Division-1,  
Dhaka WASA

  
29/12/23  
Sujon Chandra Barman  
Executive Engineer  
F.M Division-1,  
Dhaka WASA