

যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম	Repairing, maintenance & servicing of suction & delivery line gate valve, NRV etc for Narinda CPS pump motor (pump no. 6 & 7).
ঠিকাদারের নাম	হোসেন ব্রাদার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।
সূত্র	চুক্তি নং- 46.113.433.00.00.2025-26.67-106, তারিখ:১০/১২/২০২৫ইং কার্যাদেশ নং-46.113.433.00.00.2025-26.67-155, তারিখ:১১/১২/২০২৫ইং
স্থান	নারিন্দা কেন্দ্রীয় পাম্পিং স্টেশন।
কাজের তারিখ	১১/১২/২০২৫ - ২৫/০১/২০২৬।
পরিদর্শনের তারিখ	২৭ জানুয়ারী/২০২৬ ইং।


কাজের বর্ণনাঃ

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের আওতাধীন নারিন্দা কেন্দ্রীয় পয়ঃ লিফটিং স্টেশনে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির অর্থাৎ ৭৫ কিলোওয়াট ৩১.৯ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ৩ সেট, ৩৭ কিলোওয়াট ১১.৪ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ২ সেট ও ১৮.৫ কিলোওয়াট ৪.৫ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ২ সেটসহ মোট ৭ সেট পাম্প মোটর রয়েছে। উক্ত পাম্প মোটর, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপ লাইন, গেট ভাল্ব, নন-রিটার্ন ভাল্ব প্রভৃতি মালামাল ১৯৯২ সাল থেকে চালু আছে। দীর্ঘদিন ধরে ৬ ও ৭ নং অর্থাৎ ১৮.৫ কিলোওয়াট ৪.৫ ঘনমিটার/মিনিট ক্যাপাসিটির ২ সেট পাম্প মোটরের গেট ভাল্ব, নন-রিটার্ন ভাল্ব, রিডিউসারসহ সাকশন ও ডেলিভারী পাইপ লাইন ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন লিকেজ/ক্রুটি দেখা দিচ্ছিল এবং পাম্প মোটর সঠিকভাবে চালানো যাচ্ছিল না। সেই কারণে ৬ ও ৭ নং পাম্প মোটরের সাকশন ও ডেলিভারী পাইপ লাইনের পাইপ, রিডিউসার, ফ্লাঞ্জ প্রভৃতি মালামাল ক্রয় ও স্থাপনসহ গেট ভাল্ব, নন-রিটার্ন ভাল্ব প্রভৃতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং করে পাম্প মোটর চালু করা প্রয়োজন।

সুপারিশঃ উল্লেখিত ৬ ও ৭ নং পাম্প মোটরের সাকশন ও ডেলিভারী পাইপ লাইনের পাইপ, রিডিউসার, ফ্লাঞ্জ প্রভৃতি মালামাল ক্রয় ও স্থাপনসহ গেট ভাল্ব, নন-রিটার্ন ভাল্ব প্রভৃতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং করে পাম্প মোটর চালু করা হয়েছে। কাজটি দৃশ্যমান হিসেবে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।


(সদ্যট মিয়া)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী


(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।