

25

১ম লটের পরীক্ষণ রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

কাজের নাম	:	Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-01/2026-27)
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	Wata Chemicals Limited
চুক্তি নং ও তারিখ	:	46.113.430.00.00.138.2025-26/e-NOA-181, Date: 17/06/2026
কার্যাদেশ নং ও তারিখ:	:	46.113.430.00.00.138.2025-26.216, Date:17/06/2026
সরবরাহের স্থান	:	সায়দাবাদ পানি শোধনাগার এর বিভাগীয় ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা।
পরীক্ষণ প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ	:	২২/০৭/২০২৬ ইং।

পরিদর্শন কমিটির মতামত:


বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক স্মারক নং: BRTC No:1103-84750/Che/2025-26 Date: July 11,2026 এবং ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ এবং কেমিঃ বিভাগ, কর্তৃক স্মারক নং: ৪৬. ১১৩. ৫১৯ /৫২০. ০০. ০০. ০২৬. ২০২৬.৬৬৩/মা.কে.বি, তারিখ:১৪/০৭/২০২৬ ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাননীয়জন ইউনিট কর্তৃক স্মারক নং:৪৬. ১১৩. ৪৩৫. ০০. ০০.২০২৬-২৭.০০১, তারিখ: ১৪/০৭/২০২৬ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্ধারিত Specification অনুযায়ী টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় এলুমিনিয়াম সালফেট গ্রহণ করা যেতে পারে। (টেস্ট রিপোর্ট সংযুক্তি)।


২২/০৭/২৬

মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশোঃ (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


২২/০৭/২৬

শাহেদা ইসলাম
ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ
এবং কেমিঃ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


২২/০৭/২৬

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম), বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


২২.৭.২৬

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



২২/০৭/২৬

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি

02

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.138.2025-26.216, Date: 17/06/2026

পরিদর্শনের তারিখ : ০২/০৮/২০২৬ ইং।


মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি

২য় লটের পরীক্ষণ রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন।


কাজের নাম	:	Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-01/2026-27)
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	Wata Chemicals Limited
চুক্তি নং ও তারিখ	:	46.113.430.00.00.138.2025-26/e-NOA-181, Date: 17/06/2026
কার্যাদেশ নং ও তারিখ:	:	46.113.430.00.00.138.2025-26.216, Date:17/06/2026
সরবরাহের স্থান	:	সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার এর বিভাগীয় ভান্ডার, ঢাকা ওয়াসা।
পরীক্ষণ প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ	:	১৬/০৮/২০২৬ ইং।

পরিদর্শন কমিটির মতামত:

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক স্মারক নং: BRTC No:1103-86398/CHE/26-27 Date: 03 Aug 2026 এবং ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ এবং কেমিঃ বিভাগ, কর্তৃক স্মারক নং: ৪৬. ১১৩. ৫১৯/৫২০. ০০. ০০. ০২৬. ২০২৬.৭০০/মা.কে.বি, তারিখ: ০৯/০৮/২০২৬ ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাননিয়ন্ত্রন ইউনিট কর্তৃক স্মারক নং:৪৬. ১১৩. ৪৩৫. ০০. ০০.২০২৬-২৭.০০২, তারিখ: ০৬/০৮/২০২৬ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্ধারিত Specification অনুযায়ী টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমৃদয় এলুমিনিয়াম সালফেট গ্রহণ করা যেতে পারে। (টেস্ট রিপোর্ট সংযুক্তি)।




মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশোঃ (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



শাহেদা ইসলাম
ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ
এবং কেমিঃ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম), বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি

ঢাকা ওয়াসা

- ১। কার্যাদেশ নং- স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.১৩৮.২০২৫-২৬.২১৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২৬ ইং।
- ২। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট জমা চালান।
- ৩। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।
- ৪। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর নমুনা পরীক্ষন প্রসঙ্গে।
- ৫। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।
- ৬। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্ট।
- ৭। ১ম লট এবং ২য় লটে মোট ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর পরীক্ষণ রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন কমিটির রিপোর্ট।

বিষয়ঃ Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-01/2026-27) সংগ্রহ কাজের ৮০০ (আটশত) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট গ্রহন প্রসঙ্গে।

০১। BUET, Central Lab, DWASA এবং Quality Control Unit, SWTP হতে প্রাপ্ত ১ম ও ২য় লটে সরবরাহকৃত এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্টে প্যারামিটার গুলোর তুলনামূলক বিবরণী নিম্নোক্তে ছক আকারে উপস্থাপন করা হল। যা দয়া করে দেখা যেতে পারে।

ছক নং-০১: ১ম লটে সরবরাহকৃত ৮০০ মে.টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্ট।

SI No	Test Parameters	As per Specification	Result Obtained from BUET	Result Obtained from Central Lab, DWASA	Result Obtained from Quality Control Unit,
1	Water Soluble Aluminum Compound as Al_2O_3	Min ^m 17%	17.08%	17.63%	17.15%
2	Iron Compound as Fe	Max ^m 0.5%	0.03 %	0.015%	0.000235%
3	Iron compound as Fe_2O_3	Max ^m 0.5%	0.01%	-	-
4	Insoluble Matter	Max ^m 0.5%	0.34%	0.49%	-
5	pH of 5% solution	2.8 (Min)	2.81	3.4	3.40
6	Color	White	Milky white	Milky white	Milky white

ছক নং-০২: ২য় লটে সরবরাহকৃত ৮০০ মে.টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্ট।

SI No	Test Parameters	As per Specification	Result Obtained from BUET	Result Obtained from Central Lab, DWASA	Result Obtained from Quality Control Unit, SWTP
1	Water Soluble Aluminum Compound as Al_2O_3	Min ^m 17%	17.57%	17.62%	17.12%
2	Iron Compound as Fe	Max ^m 0.5%	0.041	0.05%	0.000156%
3	Iron compound as Fe_2O_3	Max ^m 0.5%	0.117	-	-
4	Insoluble Matter	Max ^m 0.5%	0.4	0.47%	-
5	pH of 5% solution	2.8 (Min)	3.49	3.5	3.40
6	Color	White	Milky white	Milky white	Milky white

২। BUET, Central Lab, DWASA এবং Quality Control Unit, SWTP হতে প্রাপ্ত ১ম ও ২য় লটে সরবরাহকৃত মোট ৮০০ (আটশত) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্ট এ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক (ক্রঃ নং- ৬ দ্রঃ)। ১ম ও ২য় লটে সরবরাহকৃত মোট ৮০০ (আটশত) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট BUET, Central Lab, DWASA এবং Quality Control Unit, SWTP হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্টের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল সমূহ গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন (ক্রঃ নং-৭ দ্রঃ)।

৩। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে উপরোক্ত বর্ননার আলোকে মেসার্স ওয়াটা কেমিক্যালস লিঃ কর্তৃক সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) এর জন্য ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট (প্যাকেজ-০১/২০২৬-২৭) ক্রয় কাজের ১ম ও ২য় লটে সরবরাহকৃত সর্বমোট ৮০০ (আটশত) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট BUET, Central Lab, DWASA এবং Quality Control Unit, SWTP হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্টের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় গ্রহণের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য আলোচ্য অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

মোঃ হাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মিজী গোল্ডাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

SE / SWTPC

2m3 02'm