

ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

WebSite: www.dwasa.org.bd Phone: 41010230

মালামালের পরিদর্শন ও পরীক্ষণ রিপোর্ট

চুক্তি নং-	৪	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৩.২৩/২০২৩-২৪/cGP-সি১৮;	তারিখ : ১৮/০২/২০২৪ ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	৪	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৩.২০২৩-৭৩৩;	তারিখ : ১৪/০৩/২০২৪ইং।
কাজের নাম	৪	ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০ মিটার হেড এবং ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প ও মোটর সংগ্রহ কাজ।	
সরবরাহকারীর নাম	৪	পেপকো বাংলাদেশ, রূপায়ন করিম টাওয়ার, ১৪ তম তলা, বি-১৪, ৮০, কাকরাইল, ভিআইপি রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।	
সরবরাহকারী বিভাগের নাম	৪	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	৪	ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ।	
সরবরাহের স্থান	৪	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	৪	০৯/০৯/২০২৪ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ০১/১০/২০২৪ ইং।

ক্র.নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ
১।	75 m ³ /hr.110-meter head submersible Pump	২৫ (পঁচিশ) সেট	২৫ (পঁচিশ) সেট
২।	75 m ³ /hr.110-meter head submersible Motor	২৫ (পঁচিশ) সেট	২৫ (পঁচিশ) সেট
৩।	75 m ³ /hr.125-meter head submersible Pump	৩০ (ত্রিশ) সেট	৩০ (ত্রিশ) সেট
৪।	75 m ³ /hr.125-meter head submersible Motor	৩০ (ত্রিশ) সেট	৩০ (ত্রিশ) সেট

সরবরাহকৃত 75 m ³ /hr. 110-meter head submersible Pump & Motor সমূহের তালিকাঃ							
SL	Pump serial	SL	Pump serial	SL	Motor serial	SL	Motor serial
1	2200044697-0001	14	2200044697-0014	1	2400415	14	2400428
2	2200044697-0002	15	2200044697-0015	2	2400416	15	2400429
3	2200044697-0003	16	2200044697-0016	3	2400417	16	2400430
4	2200044697-0004	17	2200044697-0017	4	2400418	17	2400431
5	2200044697-0005	18	2200044697-0018	5	2400419	18	2400432
6	2200044697-0006	19	2200044697-0019	6	2400420	19	2400433
7	2200044697-0007	20	2200044697-0020	7	2400421	20	2400434
8	2200044697-0008	21	2200044697-0021	8	2400422	21	2400435
9	2200044697-0009	22	2200044697-0022	9	2400423	22	2400436
10	2200044697-0010	22	2200044697-0023	10	2400424	22	2400437
11	2200044697-0011	24	2200044697-0024	11	2400425	24	2400438
12	2200044697-0012	25	2200044697-0025	12	2400426	25	2400439
13	2200044697-0013			13	2400427		

সরবরাহকৃত 75 m³/hr. 125-meter head submersible Motor সমূহের তালিকাঃ

SL	Pump serial	SL	Pump serial	SL	Motor serial	SL	Motor serial
1	2200044697-0026	16	2200044697-0041	1	2400440	16	2400455
2	2200044697-0027	17	2200044697-0042	2	2400441	17	2400456
3	2200044697-0028	18	2200044697-0043	3	2400442	18	2400457
4	2200044697-0029	19	2200044697-0044	4	2400443	19	2400458
5	2200044697-0030	20	2200044697-0045	5	2400444	20	2400459
6	2200044697-0031	21	2200044697-0046	6	2400445	21	2400460
7	2200044697-0032	22	2200044697-0047	7	2400446	22	2400461
8	2200044697-0033	23	2200044697-0048	8	2400447	23	2400462
9	2200044697-0034	24	2200044697-0049	9	2400448	24	2400463
10	2200044697-0035	25	2200044697-0050	10	2400449	25	2400464
11	2200044697-0036	26	2200044697-0051	11	2400450	26	2400465
12	2200044697-0037	27	2200044697-0052	12	2400451	27	2400466
13	2200044697-0038	28	2200044697-0053	13	2400452	28	2400467
14	2200044697-0039	29	2200044697-0054	14	2400453	29	2400468
15	2200044697-0040	30	2200044697-0055	15	2400454	30	2400469

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল। এম.আই.এস.টি হইতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।

01.10.24

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

01.10.24

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

01.10.24

লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য, যৌথ
পরিদর্শন কমিটি।

শেখ আরিফ রহমান জিছু
নির্বাহী প্রকৌশলী,
এফ এম বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

01.10.2024

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড.এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

MIST (ME) REF : 23.12.0902.006.021.008.12.11.2024 Date: 12/11/2024; MIST হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে উপরে উল্লেখিত তালিকার পাম্প মোটর সমূহ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।

14.11.24

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

14.11.24

মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

14.11.24

লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

14/11/2024

শেখ আরিফ রহমান জিছু
নির্বাহী প্রকৌশলী,
এফ এম বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

14.11.2024

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড.এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



Consultancy, Advisory and Testing Services (CATS)


Department of Mechanical Engineering (ME)
Military Institute of Science and Technology (MIST)

RESULT SHEET

Pump Type:	Submersible	Client:	Executive Engineer Shongroh Bivag - 2 Dhaka Wasa, Dhaka
Head:	125.00 m (410.10 ft)	Client's Ref and Date:	46.05.0000.428.07.033.2023-272 Date: 01/10/2024
Discharge:	75.00 m ³ /hr (0.74 ft ³ /sec, 1,250.25 l/min)	Name of Supplier:	Pepco Bangladesh
Pump No:	P2200044697-0046	MIST (ME) Ref:	23.12.0902.006.021.008.12.11.2024-1
Motor No:	2400469	Pump ID:	20241027-0561
Date of Test:	27-10-2024	Ambient Temperature:	32°C
Relative Humidity:	68%	Water Temperature:	30°C
Rated Speed:	N/A	Operating Voltage:	400±2 V

No	Discharge (m ³ /hr)	Total Head (m)	Input Power (kW)	Combined Efficiency (%)
1	60.78	156.54	41.63	62.26
2	66.98	149.52	42.82	63.71
3	74.27	142.50	44.23	65.19
4	76.45	138.99	44.39	65.21
5	79.88	132.32	44.57	64.60
6	81.99	128.46	44.68	64.22
7	83.97	124.94	44.80	63.80
8	85.40	121.43	44.54	63.43
9	88.62	114.41	44.66	61.85
10	94.55	100.36	44.40	58.22
11	100.23	86.31	43.41	54.29
12	104.70	72.26	42.51	48.48

1. At maximum combined efficiency of 65.21%, the pump delivered 76.45 m³/hr (0.75 ft³/sec, 1,274.42 l/min) discharge, at a total head of 138.99 m (456.00 ft) with an input power of 44.39 kW.
2. At 75.00 m³/hr (0.74 ft³/sec, 1,250.25 l/min) rated discharge, the pump developed 141.33 m (463.67 ft) of total head with 65.19% combined efficiency.
3. At 125.00 m (410.10 ft) rated head, the pump discharged 83.94 m³/hr (0.82 ft³/sec, 1,399.26 l/min) with 64.01% combined efficiency.

Prepared By  Tariq Mahbub Assistant Professor, ME Dept	Approved By  Brig Gen Md Anisur Rahman Head, ME Dept Brigadier General Head of Mechanical Engineering Dept. MIST, Mirpur Cantonment, Dhaka
--	---



Consultancy, Advisory and Testing Services (CATS)

Department of Mechanical Engineering (ME)
Military Institute of Science and Technology (MIST)

RESULT SHEET

Pump Type:	Submersible	Client:	Executive Engineer Shongroh Bivag - 2 Dhaka Wasa, Dhaka
Head:	125.00 m (410.10 ft)	Client's Ref and Date:	46.05.0000.428.07.033.2023-272 Date: 01/10/2024
Discharge:	75.00 m ³ /hr (0.74 ft ³ /sec, 1,250.25 l/min)	Name of Supplier:	Pepco Bangladesh
Pump No:	P22000044697-0039	MIST (ME) Ref:	23.12.0902.006.021.008.12.11.2024-2
Motor No:	2400449	Pump ID:	20241028-0562
Date of Test:	28-10-2024	Ambient Temperature:	29°C
Relative Humidity:	71%	Water Temperature:	27°C
Rated Speed:	N/A	Operating Voltage:	400±2 V

No	Discharge (m ³ /hr)	Total Head (m)	Input Power (kW)	Combined Efficiency (%)
1	58.89	156.54	41.19	60.97
2	65.25	149.52	42.49	62.55
3	70.70	142.85	43.00	63.98
4	73.38	139.13	43.00	64.68
5	76.25	135.48	43.12	65.26
6	78.72	131.97	43.50	65.06
7	82.47	124.94	43.67	64.28
8	84.15	121.43	43.74	63.64
9	87.76	114.41	43.75	62.52
10	93.96	100.36	43.16	59.52
11	99.50	86.31	42.66	54.84
12	103.93	72.26	42.11	48.58

1. At maximum combined efficiency of 65.26%, the pump delivered 76.25 m³/hr (0.75 ft³/sec, 1,271.09 l/min) discharge, at a total head of 135.48 m (444.47 ft) with an input power of 43.12 kW.
2. At 75.00 m³/hr (0.74 ft³/sec, 1,250.25 l/min) rated discharge, the pump developed 137.07 m (449.69 ft) of total head with 65.01% combined efficiency.
3. At 125.00 m (410.10 ft) rated head, the pump discharged 82.44 m³/hr (0.81 ft³/sec, 1,374.31 l/min) with 64.29% combined efficiency.

Prepared By

Tariq Mahbub
Assistant Professor, ME Dept

Approved By

Brig Gen Md Anisur Rahman
Head, ME Dept

MD ANISUR RAHMAN
Brigadier General
Head of Mechanical Engineering Dept.
MIST, Mirpur Cantonment, Dhaka





Consultancy, Advisory and Testing Services (CATS)

Department of Mechanical Engineering (ME)
Military Institute of Science and Technology (MIST)

RESULT SHEET


Pump Type:	Submersible	Client:	Executive Engineer Shongroh Bivag - 2 Dhaka Wasa, Dhaka
Head:	125.00 m (410.10 ft)	Client's Ref and Date:	46.05.0000.428.07.033.2023-272 Date: 01/10/2024
Discharge:	75.00 m ³ /hr (0.74 ft ³ /sec, 1,250.25 l/min)	Name of Supplier:	Pepco Bangladesh
Pump No:	P2200044697-0038	MIST (ME) Ref:	23.12.0902.006.021.008.12.11.2024-3
Motor No:	2400447	Pump ID:	20241029-0563
Date of Test:	29-10-2024	Ambient Temperature:	30°C
Relative Humidity:	65%	Water Temperature:	28°C
Rated Speed:	NA	Operating Voltage:	400±2 V

No	Discharge (m ³ /hr)	Total Head (m)	Input Power (kW)	Combined Efficiency (%)
1	58.78	156.54	40.75	61.51
2	63.78	149.52	41.72	62.27
3	69.84	142.50	42.52	63.76
4	73.23	138.99	42.90	64.63
5	78.13	132.18	43.25	65.05
6	81.97	125.64	43.68	64.23
7	89.08	114.41	44.81	61.96
8	95.60	100.36	44.57	58.64
9	101.32	86.32	44.10	54.02
10	105.79	72.27	43.29	48.11

1. At maximum combined efficiency of 65.05%, the pump delivered 78.13 m³/hr (0.77 ft³/sec, 1,302.43 l/min) discharge, at a total head of 132.18 m (433.64 ft) with an input power of 43.25 kW.

2. At 75.00 m³/hr (0.74 ft³/sec, 1,250.25 l/min) rated discharge, the pump developed 136.53 m (447.91 ft) of total head with 64.78% combined efficiency.

3. At 125.00 m (410.10 ft) rated head, the pump discharged 82.35 m³/hr (0.81 ft³/sec, 1,372.75 l/min) with 64.15% combined efficiency.

Prepared By  Tariq Mahbub Assistant Professor, ME Dept	Approved By  Brig Gen Md Anisur Rahman Head, ME Dept
--	--

MD ANISUR RAHMAN
Brigadier General
Head of Mechanical Engineering Dept.
MIST, Mirpur Cantonment, Dhaka





Consultancy, Advisory and Testing Services (CATS)

Department of Mechanical Engineering (ME)
Military Institute of Science and Technology (MIST)

RESULT SHEET

Pump Type:	Submersible	Client:	Executive Engineer Shongroh Bivag - 2 Dhaka Wasa, Dhaka
Head:	111.00 m (360.89 ft)	Client's Ref and Date:	46.05.0000.428.07.033.2023-272 Date: 01/10/2024
Discharge:	75.00 m ³ /hr (0.74 ft ³ /sec, 1,250.25 l/min)	Name of Supplier:	Pepco Bangladesh
Pump No:	P2200044697-0016	MIST (ME) Ref:	23.12.0902.006.021.008.12.11.2024-4
Motor No:	2400423	Pump ID:	20241029-0564
Date of Test:	29-10-2024	Ambient Temperature:	30°C
Relative Humidity:	67%	Water Temperature:	28°C
Rated Speed:	N/A	Operating Voltage:	400±2 V

No	Discharge (m ³ /hr)	Total Head (m)	Input Power (kW)	Combined Efficiency (%)
1	48.29	142.47	32.23	58.15
2	52.94	135.44	32.83	59.50
3	58.30	128.42	34.12	60.80
4	68.57	117.89	35.47	62.99
5	73.29	114.59	35.70	64.09
6	77.77	111.15	36.40	64.69
7	80.77	107.64	36.90	64.19
8	83.01	104.13	37.14	63.40
9	85.47	100.34	37.31	62.62
10	89.26	93.32	37.23	60.95
11	92.35	86.29	37.04	58.61
12	96.05	72.25	36.25	53.77

1. At maximum combined efficiency of 64.69%, the pump delivered 77.77 m³/hr (0.76 ft³/sec, 1,296.43 l/min) discharge, at a total head of 111.15 m (364.67 ft) with an input power of 36.40 kW.

2. At 75.00 m³/hr (0.74 ft³/sec, 1,250.25 l/min) rated discharge, the pump developed 113.28 m (371.64 ft) of total head with 64.32% combined efficiency.

3. At 111.00 m (360.89 ft) rated head, the pump discharged 78.76 m³/hr (0.77 ft³/sec, 1,312.86 l/min) with 64.55% combined efficiency.

Prepared By

Tariq Mahbub
Assistant Professor, ME Dept

Approved By

Brig Gen Md Anisur Rahman
Head, ME Dept

MD ANISUR RAHMAN
Brigadier General
Head of Mechanical Engineering Dept.
MIST, Mirpur Cantonment, Dhaka





Consultancy, Advisory and Testing Services (CATS)

Department of Mechanical Engineering (ME)
Military Institute of Science and Technology (MIST)

RESULT SHEET


Pump Type: Submersible	Client:	Executive Engineer Shongroh Bivag - 2 Dhaka Wasa, Dhaka
Head: 110.00 m (360.89 ft)	Client's Ref and Date:	46.05.0000.428.07.033.2023-272 Date: 01/10/2024
Discharge: 75.00 m ³ /hr (0.74 ft ³ /sec, 1,250.25 l/min)	Name of Supplier:	Pepco Bangladesh
Pump No: P2200044697-0017	MIST (ME) Ref:	23.12.0902.006.021.008.12.11.2024-5
Motor No: 2400422	Pump ID:	20241030-0565
Date of Test: 30-10-2024	Ambient Temperature:	29°C
Relative Humidity: 75%	Water Temperature:	27°C
Rated Speed: N/A	Operating Voltage:	400±2 V

No	Discharge (m ³ /hr)	Total Head (m)	Input Power (kW)	Combined Efficiency (%)
1	48.58	142.47	32.38	58.23
2	54.17	135.44	33.35	59.93
3	59.82	128.42	34.29	61.03
4	71.11	117.89	35.90	63.61
5	74.75	114.38	36.12	64.48
6	77.77	110.87	36.10	65.07
7	82.63	103.99	36.50	64.13
8	84.94	100.34	36.55	63.52
9	92.71	86.30	36.38	59.91
10	100.23	72.25	36.33	54.30

1. At maximum combined efficiency of 65.07%, the pump delivered 77.77 m³/hr (0.76 ft³/sec, 1,296.43 l/min) discharge, at a total head of 110.87 m (363.75 ft) with an input power of 36.10 kW.


2. At 75.00 m³/hr (0.74 ft³/sec, 1,250.25 l/min) rated discharge, the pump developed 114.09 m (374.31 ft) of total head with 64.53% combined efficiency.

3. At 110.00 m (360.89 ft) rated head, the pump discharged 78.52 m³/hr (0.77 ft³/sec, 1,308.94 l/min) with 65.25% combined efficiency.

Prepared By  Tariq Mahbub Assistant Professor, ME Dept	Approved By  Brig Gen Md Anisur Rahman Head, ME Dept
--	---



MD ANISUR RAHMAN
Brigadier General
Head of Mechanical Engineering Dept
MIST, Mirpur Cantonment, Dhaka



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অফিস টেলিফোনঃ ০২-৪৮০৩১৯৫০, ০২-৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল-০১৮৭৯৮২৯৭০০, E-mail:- ee_fm2@dwasa.org.bd

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.২০২৪. ২৫৮

তারিখঃ-০২/১২/২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী,
সংগ্রহ বিভাগ-২,
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য পেপকো বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০মিটার হেড এবং ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫মিটার হেড এর (৩+৩) = ৬ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর গভীর নলকূপে স্থাপন ও পারফরম্যান্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৩.২০২৩-২৭৩, তাং-০১/১০/২০২৪ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ এর মাধ্যমে পেপকো বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০মিটার হেড (ব্রান্ড-EURO) এর ২৫(পঁচিশ) সেট সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর হতে ০৩(তিন) সেট এবং ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫মিটার হেড (ব্রান্ড-EURO) এর ৩০(ত্রিশ) সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর হতে ০৩(তিন) সেট অর্থাৎ মোট ০৬(ছয়) সেট পাম্প মোটর এফ.এম.বিভাগ-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্থাপনকৃত পাম্প-মোটরের পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরী করতঃ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।


০২/১২/২০২৪

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ইএন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। পেপকো বাংলাদেশ, রূপায়ন করিম টাওয়ার, ১৪ তলা, ভিআইপি রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
- ৫। অফিস কপি।

পারফরম্যান্স রিপোর্ট

বিষয় : ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগ এর জন্য পেপকো বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১১০মিটার হেড এবং ৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫মিটার হেড এর (৩+৩) = ৬ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর গভীর নলকূপে স্থাপন ও পারফরম্যান্স রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সুত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৩৩.২০২৩-২৭৩, তাং-০১/১০/২০২৪ ইং

ক্রঃ নং	পাম্প মোটর ক্যাপাসিটি		সিরিয়াল নং		স্থাপনকৃত কূপের নাম	পানি উৎপাদন (লিঃ/মিঃ)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)	কারেন্ট	ফ্রিকুয়েন্সি	ফলাফল	মন্তব্য
	কিউসেক	হেড	মোটর অংশ	পাম্প অংশ							
১	৭৫	১১০	2400426	P2200044697-0019	মিরপুর ডিওএইচএস-১	৮০০	৪০০	৪০	৪৩	সন্তোষ জনক	বিভিন্ন কূপে Water level ভিন্নতা থাকায় ফ্রিকুয়েন্সি এডজাস্ট করা হয়েছে। যার কারনে উৎপাদনে ভিন্নতা আছে।
২	৭৫	১১০	2400433	P2200044697-0011	বেরিবাধ-১	৯০০	৪০০	৪৯	৪৩	সন্তোষ জনক	
৩	৭৫	১১০	2400422	P2200044697-0016	গুলশান-৬, রোড-৫৫	১১০০	৪০০	৫০	৪৫	সন্তোষ জনক	
৪	৭৫	১২৫	2400469	P2200044697-0039	মধ্য বাড্ডা "গ" ব্লক	১৩০০	৪০০	৫৮	৪৭	সন্তোষ জনক	
৫	৭৫	১২৫	2400447	P2200044697-0038	মিরপুর-১/সি ডুইপ	১২০০	৪০০	৫৫	৪৬	সন্তোষ জনক	
৬	৭৫	১২৫	2400451	P2200044697-0045	বরোবাগ	১১৫০	৪০০	৫২	৪৫	সন্তোষ জনক	

মোঃ আসাদুজ্জামান

উপ- সহকারী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাইবুল হক প্রামানিক

সহকারী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

শেখ আরিফ রহমান জিহু

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।