

সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা

কাজের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং	: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৩৫.০১৫.২৩.CA-১৯১, তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩ ইং।
কার্যাদেশ নং	: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৩৫.০১৫.২৩.WO-১৮৯, তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩ ইং।
কাজের নাম	: Construction of R.C.C Marking pillar at different places Bridge/Culvert crossing point for located main transmission pipeline under SKWP
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	: মেসার্স জামান ট্রেডার্স।
সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম	: সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্ট।
কাজের স্থান	: সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের আওতাধীন different places Bridge/Culvert crossing point এলাকা।
প্রকৃত কাজ শুরু তারিখ	: ২৭/০৬/২০২৩ ইং
কার্য সমাপ্তির তারিখ	: ২৪/০৮/২০২৩ ইং

Sl. No.	Description of items	Unit	Quantity	Rate	Amount TK
1	Earth work in excavation	Cum	398.125	151.201	60196.898
2	Sand filling in foundation trenches	Cum	300.463	1050.301	315576.589
3	One layer brick flat soling in foundation	Sqm	104.000	466.201	48484.904
4	Mass concrete (1:2:4) in foundation	Cum	10.400	7997.401	83172.970
5	Reinforced cement concrete works	Cum	49.350	12153.601	599780.209
6	Grade 400 (B400DWR / B420DWR: complying BDS ISO 6935-2:2016 / ASTM A615) ribbed or deformed bar	Kg	5893.004	90.001	530376.253
7	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster (1:4)	sqm	271.890	284.401	77325.788
8	Monogram/Logo with painting		1.000	22742.171	22742.171
	In Total (in figure)				1,737,655.783

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক অদ্য ২৪/০৮/২০২৩ ইং তারিখে সরেজমিনে কাজটি পরিদর্শন করে যথাযথ পাওয়া গেল। সম্পন্নকৃত কাজটি যথাযথ পাওয়ায় বিভাগীয় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হ'ল।


২৪.০৮.২০২৩
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর
মেসার্স জামান ট্রেডার্স


২৪.০৮.২৩
(মোঃ রেজাউল করিম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ও
সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।


২৪/০৮/২০২৩
(মাসুদুল আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও
আইবায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।