




কার্যসমাপ্তির প্রতিবেদন

- ১। কাজের নাম : মডস জোন-১ এর আওতাধীন ১৪ শসী ভূমণ চ্যাটার্জী লেন, ১১৮ ডিষ্ট্রিলারী রোড
এবং ২৯/জিএ রজনী চৌধুরী রোড এলাকায় ময়লা পানি দূরিকরন কাজ প্রসঙ্গে।
- ২। ঠিকাদারের নাম : মের্সাস এ.আলম এন্টারপ্রাইজ।
- ৩। ঠিকাদারের ঠিকানা : জিএ-২৮/৮/ডি, মহাখালী, বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার সড়ক ঢাকা।
- ৪। প্রাক্কলিত মূল্য : 48876.00
- ৫। চুক্তিমূল্য : 48876.00
- ৬। চুক্তি নং ও তারিখ : 46.113.404.00.00.2023.25/Zone-1, Date- 03/09/2023
- ৭। কার্যাদেশ নং ও তারিখ : 46.113.404.00.00.2023.24/Zone-1, Date :04/09/2023
- ৮। কাজ শুরু করার তারিখ : 04/09/2023 ইং।
- ৯। কাজ সমাপ্তির তারিখ : 10/09/2023 ইং।

১০। মন্তব্য:বিষয়ে বর্ণিত কাজটি সিডিউলের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজে কোন অতিরিক্ত সময় লাগে নাই।


11/09/23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।


11.09.23
উঃবিঃপ্রঃ/সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।


11/09/23
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।