


- (২৪) সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত Third-party inspection letter.
(২৫) Third-party inspection approved note.
(২৬) Third-party inspection করণ প্রসঙ্গে সরবরাহকারীকে পত্র প্রেরণ।
(২৭) Third-party inspection Report.
(২৮) মালামালসমূহ জমা রাখা প্রসঙ্গে ভান্ডার বিভাগে পত্র প্রেরণ।
(২৯) জমাকৃত মালামালের চালান এবং জমার প্রতিবেদন।
(৩০) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে পত্র।
(৩১) মালামালের পারফরমেন্স টেস্ট প্রসঙ্গে মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর পত্র।
(৩২) মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট।
(৩৩) সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন।


পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট অনুমোদন এবং সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল গ্রহণ প্রসঙ্গে।

১৯। সংযুক্তি-২১ হতে ৩৩ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। অলোচ্য "Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA" শীর্ষক ক্রয় কাজের চুক্তি নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০১৬.২০২৫/সি-১৩; তাং: ২৫/০৩/২০২৬ খ্রীঃ, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ৩১/০৩/২০২৬ খ্রীঃ এবং সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০১৬.২০২৫-১২৮৫; তারিখ: ৩১/০৩/২০২৬ খ্রীঃ (সংযুক্তি: নং-২১ ও ২৩) এর আওতায় PEPCO Bangladesh কর্তৃক অলোচ্য কাজের সমস্ত মালামাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গত ২৪/০৯/২০২৬খ্রিঃ তারিখে কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এ সরবরাহ সম্পন্ন করেছেন (সংযুক্তি: নং-২৯)। সরবরাহকৃত মালামালসমূহ ঢাকা ওয়াসার যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গত ২৯/০৯/২০২৬খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করতঃ পরিদর্শন শেষে চুক্তি মোতাবেক বাছাইকৃত নমুনা হিসেবে গৃহীত ৫টি 25 mm diameter domestic water meter পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা হয়। মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে নমুনাগুলোর পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন করতঃ গত ০১/১০/২০২৬খ্রিঃ তারিখে সংগ্রহ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করে (সংযুক্তি: নং-৩২)। উক্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয় (সংযুক্তি: নং-৩৩)।

২০। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ-১৯ এর বর্ণনালোকে মালামালের পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সুপারিশক্রমে সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা যেতে পারে।


০১.১০.২৬


উম্মে হাফসা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


০১/১০/২০২৬

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

SE, RPE/14

২৩/১০/২৬


০১.১০.২৬

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই.এন্ড.এম.সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE/P/১০-১

(৩০)

ঢাকা ওয়াসা


মালামালের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

চুক্তি নং-	:	46.113.427.00.016.2025/e-C13; dt:25/03/26, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ৩১/০৩/২৬ খ্রীঃ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	46.113.427.00.016.2025-1285; তারিখঃ ৩১/০৩/২০২৬ খ্রীঃ।
কাজের নাম	:	Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA.
সরবরাহকারীর নাম	:	PEPCO Bangladesh, Rupayan Karim Tower, 14 th Floor, B-14, 80, Kakrail, VIP Road, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh
ক্রয়কারী বিভাগ	:	সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।
ব্যবহারকারী বিভাগ	:	মডুস জোন/ রাজশ জোন, ঢাকা ওয়াসা।
সরবরাহের স্থান	:	ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগ, শ্যামপুর, ঢাকা।
সরবরাহের তারিখ	:	২৪/০৯/২০২৬খ্রীঃ।
যৌথ পরিদর্শনের তারিখ	:	২৯/০৯/২০২৬খ্রীঃ।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	সরবরাহকৃত মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	25 mm Diameter Domestic Water Meter including all accessories and complete set as per Specification. Model: R-160, Code: TK-3C Brand & Origin: Bayalın Water Meters, Turkey.	5000 Nos	5000 Nos	5000 Nos	Nil


পরিদর্শন কমিটির বাস্তব
(ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট
ও স্বাক্ষর :

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালসমূহ ২৯/০৯/২০২৬ খ্রীঃ তারিখ পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া
গেল। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত নমুনা মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ
করা হল। সমুদয় মালামাল সন্তোষজনক পারফরমেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।


২৭/০৭/২০২৬


মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৯/০৯/২৬


শেখ শফিকুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী

পিএন্ডডি (যান্ত্রিক ও তরির) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৯/০৯/২৬


মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭.৭.২৬


মিটার বিভাগ ঢাকা ওয়াসা হতে
প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট এর
প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কমিটির
মতামত ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত নমুনাগুলোকে মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এ পারফরমেন্স পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ
করা হয়। মিটার বিভাগ নমুনাগুলোর পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন করতঃ সংগ্রহ বিভাগ-১ এ প্রেরণ করে। উক্ত পারফরমেন্স
রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল।


০১/১০/২০২৬


মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য-সচিব যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


০১/১০/২৬


শেখ শফিকুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী

পিএন্ডডি (যান্ত্রিক ও তরির) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ও
সদস্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


০১/১০/২৬

মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১.১০.২৬

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
e-mail: meterdwsa@gmail.com

(৩২)




স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩৮.০০.০০.২০২৬- ৩৮২

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩

০১ অক্টোবর ২০২৬

নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।




বিষয় : ০৫ (পাঁচ) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং : ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০১৬.২০২৫-৩৫১, তারিখ : ২৯/০৯/২০২৬।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-১ হতে Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA শীর্ষক সংগ্রহ কাজের আওতায় সরবরাহকৃত পানির মিটার হতে ০৫ (পাঁচ) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট করে রিপোর্ট প্রদানের অনুরোধ জানান। সেই প্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-১ এর চাহিদা মোতাবেক ২৫ মিঃ মিঃ ০৫ (পাঁচ) টি পানির মিটার টেস্ট কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সরবরাহকৃত ০৫ (পাঁচ) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


মোঃ মাহবুব হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মিটার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সংযুক্তি :

১। মিটার টেস্ট রিপোর্ট ১ সেট, (২৫ মিঃ মিঃ ০৫ টি মিটার)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও.এন্ড.এম), ঢাকা ওয়াসা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (এস.এম.ডব্লিউ.সি) সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উম্মে হাফসা, সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।
- ৬। অফিস কপি।

METER DIVISION, DHAKA WASA

Water Meter Test Report

Allowable Error Limit (%) : $\pm 2\%$ For Q_n , $\pm 5\%$ For Q_t , & $\pm 5\%$ For Q_{min}

25 mm		Q_n			Q_t			Q_{min}			Comments
SL	Meter No	IMR	FMR	Actual Error (%)	IMR	FMR	Actual Error (%)	IMR	FMR	Actual Error (%)	
1	27074883	613.9	714.9	1%	714.9	734.9	0%	734.9	744.9	0%	Satisfactory
2	27074942	733.3	833.2	-0.1%	833.2	853.5	1.5%	853.5	863.6	1%	Satisfactory
3	27074889	575.3	675.3	0%	675.3	695.7	2%	695.7	705.8	1%	Satisfactory
4	27074947	553.7	653.5	-0.2%	653.5	673.1	-2%	673.1	683.3	2%	Satisfactory
5	27074884	572.3	672.8	0.5%	672.8	692.7	-0.5%	692.7	702.2	-5%	Satisfactory

০১/১০/২৬
মোঃ আব্দুল করিম
মেকানিক
মিটার ওয়ার্কস মিটার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

০১/১০/২৬
মোঃ আহসান উল্লাহ
কোরম্যান
মিটার ওয়ার্কস মিটার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

০১/১০/২৬
মোঃ রাহাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মিটার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

০১/১০/২০২৬
মোঃ মাহবুব হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মিটার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।