


কার্যসম্পাদন রিপোর্ট


বিষয় : SWTP-2 all building lightning arrester pole & turn bucket with base maintenance.
সূত্র : (১) কন্ট্রাক্ট নং- C.A-46.113.635.00.00.2025-26.293.233, Date- 02/06/2026
(২) কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৫-২৬.২৯৩.১০৭০, তারিখ- ০২/০৬/২০২৬ইং
ঠিকাদারের নাম : R S Traders
পরিদর্শনের তারিখ : ০৯/০৬/২০২৬ ইং।

SI No.	Description of Work	Qty.
1	Epoxy enamel priming & painting including base, curing & thinner of lightning arrester pole with Base plate of approve quality and color delivered from authorized local agent of the manufacturer in a sealed container, surface preparation including cleaning, drying, making free from rust & required servicing with necessary scaffolding all complete and accepted by engineer in charge. lightning arrester Post length With Base Plate: Post Hight: 3m, Dia-55 mm, Base Plate:250 mm x 250 mm x10 mm;	3 nos
2	Epoxy enamel priming & painting including base, curing & thinner of Turn bucket with Base plate of approve quality and color delivered from authorized local agent of the manufacturer in a sealed container, surface preparation including cleaning, drying, making free from rust & required servicing with necessary scaffolding all complete and accepted by engineer in charge. Turn Bucket: Dia- 75 mm, Length-280 mm Base Plate size: 150 mm x 150 mm x 10 mm	3 nos


ঠিকাদার স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


সৈয়দ আহম্মদ আলী
এডমিন ও প্রসেস কো-অরডিনেটর,
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-০২ (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-০২ (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।