



M/S F A ENTERPRISE

Mobile No: 01627-634563, 01773-200917

E-mail: ferdous.ahmed311@gmail.com



নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৯

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ- কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন।

স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.৯৯.০৭৩.২৩-৩৬

তারিখঃ ১৭/০৮/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Raising of 05 (Five) Nos Gate Valve chamber and related construction work at Mollapara water pump road under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজটি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধায়নে যথাসময়ে শুরু করে কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ২০/০৮/২০২৩ ইং তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যার কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ পূর্বক বিলের জন্য আবেদন করছি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ চূড়ান্ত বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

AE-2
21.05.23
SAE-M
23/5/23

ENTERPRISE

নিবেদক

M/S. F A ENTERPRISE

Proprietor



M/S F A ENTERPRISE

Mobile No: 01627-634563, 01773-200917

E-mail: ferdous.ahmed311@gmail.com



To
Excutive Engineer
MODS Zone-9, Dhaka WASA.

Payment Invoice

Name of Work/Supplier: Raising of 05 (Five) Nos Gate Valve chamber and related construction work at Mollapara water pump road under MODS Zone-9, Dhaka WASA

Name of Contractor: M/S F A Enterprise

Contractor reference/Purchase order reference: Memo no: 46.05.0000.414.99.073.23-36 Dated: 17/08/2023

SL no.	Description of the Item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount(Tk.)
1	Earthwork in excavation in foundation trenches up to 1.5 m depth and maximum 10 m lead:in very soft/saturated/organic clayey soil/soil of semi-liquid state.	cum	3.57	217	774.69
2	Brick works with first class bricks.	cum	3.29	6769	22270.01
3	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M.1.2)plaster with neat cement finishing.	P/Nr	31.22	295	9209.90
4	RCC WORKS:1:2:4(measured on gross concrete section)(fc=19MPa,minimum f cr=24 Mpa in nominal mix 1:2:4),with brick-chips. (Sand of F.M.1.2 and F.M.2.2 in equal proportion).	Cum	0.68	7517	5111.56
5	Grade 400(RB 400/RB 400W:complying BDS ISO 6935-2:2006)ribbed or deformed bar.	Cum	32.19	82	2639.58
6	Form Work.	Cum	3.34	429	1432.86
7	150mm dia uPVC Pipe.	sqm	8	805	6440.00
8	Safety Barriers (Bamboo,Roshi,Plane Sheet Rent etc)	LS	1	2000	2000.00
				Total(TK)	49878.60

In word:Forty Nine Thousand Eight Hundred Seventy Eight Point Six Zero Taka Only.

স্বাক্ষরিত ও প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত কাজের জন্য মোট টাকার পরিমাণ ৪৯৮৭৮.৬০ টকা।

২১.০৮.২৩

মোঃ ফারুক আহমদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা

২২/৮/২৩

২১.০৮.২৩

M/S. F A ENTERPRISE

Proprietor

Address : House 06, Lane : 01, Chandartek, Baro Beraid, Badda, Dhaka.