

“মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট”

কাজের নাম	ঃ Procurement of PLC, UPS, Power supply others accessories etc. under MODS Zone-06, Dhaka WASA (Lot-1).
চুক্তি নম্বর	ঃ 46.113.410.00.00.A-34.S69.G-11.2022-23.NOA789947 Date: 16/04/2023.
কার্যাদেশ নম্বর	ঃ ৪৬.১১৩.৪১০.০০.০০.এ-৩৪.২০২২-২৩/৩৭/জোন-৬, তারিখঃ-০৮/০৫/২০২৩
ঠিকাদারের নাম	ঃ সাজ ইলেকট্রিক।
সরবরাহের তারিখ	ঃ ১৬/০৫/২০২৩ইং।
সরবরাহের স্থান	ঃ মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ১৮/০৫/২০২৩ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালের পরিমাণ	জমা দেয়া মালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমাণ	মন্তব্য
1	RTU (PLC) with required I/O and communication card: PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER): SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, Brand: Siemens. Communication Module: SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS-485 Module, Input/supply voltage:24 V DC,Permissible range:20.4-28.8 V DC, Mounting:DIN rail 35 mm., Brand: Siemens. Analog input/output Module: SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O SM 1234, 4 AI/2 AO, +/- 10V, 14 BIT RESOLUTION OR 0(4) 20 MA, 13 BIT RESOLUTION, Modle:XBM-DR28UA, Brand: LS, Country of origin:South Korea.	02 Nos.	02 Nos.	02 Nos.	
2	Multi-Function Meter or Energy Meter: 24v DC, Auxiliary Supply: 95-240V AC,8VA Max.,Measuring Input Current: 3~ 1A/5A,Voltage L-L/L-N: 3~480V/270V,Model:7KT0310, Country of origin:China.	02 Nos.	02 Nos.	02 Nos.	
3	Power supply unit: Input 230VAC, Output 24VDC,supplying DC power PLC, Brand: LS, Country of origin:South Korea.	02 Nos.	02 Nos.	02 Nos.	
4	Industrial GSM(4G wireless) Router: Modle:IR-9000 series, Country of origin:USA.	02 Nos.	02 Nos.	02 Nos.	
5	Current Transformer (CT): Specification 3pcs*400A/5A Operating frequency 50 Hz / 60 Hz Country of origin: Taiwan.	02 Set	02 Set	02 Set	
6	PLC (RTU) Panel enclosure, Country of origin:Bangladesh.	01 No.	01 No.	01 No.	
7	IP phone set (2 SIP,2 network port ,HD voice,PoE option) etc (Model:ES205-N/PN)	03 Nos.	03 Nos.	03 Nos.	

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভান্ডার রক্ষক

মডস জোন-৬

ঢাকা ওয়াসা।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মডস জোন-৬

ঢাকা ওয়াসা।

সহকারী প্রকৌশলী




মডস জোন-৬

ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৬

ঢাকা ওয়াসা।

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হলো এবং সিডিউলের টেশনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।



(শাহাদাত হোসেন)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী


মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।



(কাজী আঃ রহমান)

সহকারী প্রকৌশলী

মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।



(মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।