

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ এফ এম বিভাগ-২

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.১৪১.২৪ নথির বিষয়: Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৩/১২/২৪ ৯:৫৩ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক গুলি দেখা যেতে পারে। ওয়াসা ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফ.এম বিভাগ-২ এর অধীনে করা হয়। অত্র বিভাগের মাধ্যমে ওয়াসা ভবনের পুরাতন $2 \times 500 = 1000$ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন আপগ্রেড করে $2 \times 1000 = 2000$ কেভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। পূর্বের পুরাতন সাব-স্টেশন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ফ্লোরে এলটি ক্যাবলের মাধ্যমে কানেকশন দেওয়া ছিল। বর্তমানে নতুন সাব-স্টেশনের মাধ্যমে ২ সেট বিবিটির (বাসবার ট্র্যাংকিং সিস্টেম) দ্বারা প্রতিটি ফ্লোরের ডিবি রুমে (ডিস্ট্রিবিউশন রুম) বৈদ্যুতিক কানেকশন দেয়া আছে। প্রতিটি ফ্লোরের ডিবি রুম (ডিস্ট্রিবিউশন রুম) হতে ঐ ফ্লোরের সমস্ত বৈদ্যুতিক কানেকশন রয়েছে। ওয়াসা ভবনের নতুন ফ্লোর বর্ধিত হওয়ায় লোড বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় পুরাতন 3×50 আর.এম. এইচ টি ক্যাবলের পরিবর্তে 3×95 আর.এম. এইচ টি ক্যাবল ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে পুরাতন 50 আর.এম. এইচ টি ক্যাবলটি স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রাখা হবে। এজন্য ওয়াসা ভবনের RMU হতে Substation room পর্যন্ত প্রায় 350 ফিট দূরত্ব ওয়াল হ্যাংগিং ক্যাবল ট্রের মাধ্যমে 3×95 আর.এম. ও 3×50 আর.এম. এইচ টি ক্যাবল লেইং করতে হবে (বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের সার্ভে রিপোর্ট, সদয় দ্রষ্টব্য)। এ কাজে প্রয়োজনীয় 3×95 আর.এম. এইচ টি ক্যাবল বিভাগীয় ভাবে ইস্যু করা হবে। এছাড়া বিদ্যমান ট্রান্সফরমার, এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার, পিএফআই প্লান্ট ডিপিডিসির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শাট-ডাউন নিয়ে 95 আর.এম. ও 50 আর.এম. এইচ টি ক্যাবল লেইং ও সংযোগ করা প্রয়োজন। বর্ধিত কাজটি দ্রুত করার জন্য DPDC এর সুপারিশ ও ঢাকা ওয়াসার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। এ ধরনের কাজের দর ঢাকা ওয়াসার রেট সিডিউলে না থাকায় উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারের মাধ্যমে কোটেশন সংগ্রহ করে (বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের বাজার দর, সদয় দ্রষ্টব্য) এর সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে (বিবেচ্য সংযুক্তি: কারিগরি প্রতিবেদন, সদয় দ্রষ্টব্য) মোতাবেক (বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন, সদয় দ্রষ্টব্য) তৈরি করা হয়েছে, যাতে টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে $= 9,98,986.299$ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক দুই নয় নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার (বিবেচ্য সংযুক্তি: এফ এম বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি, সদয় দ্রষ্টব্য) এর ক্রমিক নং-৩৯, প্যাকেজ নং- (পিডরিউ-৩৪) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ডি এম ডি মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। এফ এম বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি.
- ২। আলোচ্য কাজের সার্ভে রিপোর্ট.
- ৩। আলোচ্য কাজের বাজার দর.
- ৪। কারিগরি প্রতিবেদন.
- ৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৩/১২/২৪ ৯:৫৫ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি বিশেষ ধরনের বিধায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট এবং বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ ২ এর ৬৩ বিধি অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM-e-GP) দরপত্র আহবান করে কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। আলোচ্য কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, F.M Division-2, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, F.M Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD Form e-PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৩/১২/২৪ ৯:৫৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজে উপস্থাপিত মোট $= 9,98,986.299$ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক দুই নয় নয়) টাকা মাত্র, টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ দরপত্র আহ্বানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
২৩/১২/২৪ ১০:৪১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৪/১২/২৪ ১০:৫৪ পূর্বাহ্ন মোঃ আমিনুল হক সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৫/১২/২৪ ১:৩৮ অপরাহ্ন শেখ আরিফ রহমান জিতু নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৬/১২/২৪ ৬:০৩ অপরাহ্ন মোঃ আরঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

29-01-1025

ঢাকা ওয়াসা


১.৫। অনুচ্ছেদ.১.৪ সদয় দ্রষ্টব্য। টার্মফোর্স টিম-২ এর আহবায়ক মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে "Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA." ফাইলের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং এর আলোকে টার্মফোর্স টিম-২ এর সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ


ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণের আলোকে টার্মফোর্স টিম-২ এর সুপারিশসমূহ
১	প্রাক্কলনে মোট ১১ টি আইটেম উল্লেখ করা হয়েছে।	১১ টি আইটেমের মধ্যে ১ টি DPDC rate schedule থেকে নেওয়া হয়েছে এবং ১০ টি ঠিকাদারের কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।
২	আইটেম ২ এ "Cable Tray-300mm X 100mm, 16SWG vermin proof and hot-dip galvanized" এর ইউনিট ৩৫০ ফিট ও আইটেম নং ৩ এ "2" MS angle-2ftX 2ft, 5mm Thickness of Anti rust and heavy tensile strength" এর ইউনিট ১৮০ পিস উল্লেখ করা হয়েছে।	Angle এর অবস্থান সহ কেবল এর layout এর একটি Typical drawing সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং কাজ শেষে প্রকৃত ব্যবহৃত Angle এর সংখ্যার প্রেক্ষিতে বিল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয় সমূহ নিশ্চিত হওয়া পূর্বক মালামাল সমূহ ক্রয় এর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সদস্য সচিব, টার্মফোর্স-২

আহবায়ক, টার্মফোর্স-২


30.01.2025
Mim Tanzina
Assistant Engineer
Procurement Division-1
Dhaka WASA


02.02.2025
এস.এম. জাকির রহমান
সিবিআই প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোপাওয়ার) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টার্মফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ আব্দুস সালাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আহবায়ক
টার্মফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

C.E. ১২২৮৮
১২/০২/২৫


06/02/25
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

BB/PM-2


09.2.2025
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১৩/১১/২৪
০৬/০২/২৫

১.৬। অনুচ্ছেদ-১.৫ এর পর্যবেক্ষণ-২ এর প্রেক্ষিতে বিষয় বর্ণিত কাজের জন্য WASA Bhaban এর Basement এ Angle সহ HT Cable Layout এর একটি খসড়া নক্সা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ আলোকে একটি Typical Drawing প্রস্তুত করার জন্য নথিটি P&D(E&M) বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

SAE
03-03-25 *AE*

Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M. Division-2, Dhaka WASA

AE
03.03.2025

Md. Mahabubul Haque Pramanik
Assistant Engineer
FMD-2, Dhaka WASA

EE

Arif Rahman


EE/P&D (E&M)

03/3/2025

(Sk. Arif Rahman Jetu)
Executive Engineer
F.M. Division-2, DWASA.

EL-10
FMD-2

Date:-03.03.25



SAE
AE
Arif


SAE
Arif
2/3/2025

= ০৫ =

ঢাকা ওয়াসা

- ০৬। স্থির চিত্র।
০৭। এফ এম-২ হতে খসড়া নকশা।
০৮। পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ হতে প্রস্তুতকৃত খসড়া Typical Drawing.

১.৭। সংযুক্ত ক্রমিক নং-০৬ থেকে ০৮ দয়া করে দেখা যেতে পারে। এফ.এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত Laying of Stand by HT Cable Tray and Related Electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য অত্র বিভাগ কে বলা হয়। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে খসড়া Typical Drawing প্রস্তুত করা হল। প্রস্তুতকৃত খসড়া Typical Drawing রিভিউ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।



Shamim
24.03.25
ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

A.E

Mamun
24.03.25
প্রকৌঃ কাওছার
সহকারী প্রকৌশলী (৫ঃ দাঃ)
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

E.E

Shayed Rahvar
24.3.25
Shyed Shahmar Hossain
Executive Engineer
P & D (E&M) Division
Dhaka WASA

(E.E/FM-2)

SAE/mamun
Mamun
২৪/৩/২৫

২.৮। পি.এন্ড.ডি (ই.এন্ড.এম) বিভাগ প্রস্তুতকৃত খসড়া Typical Drawing টি রিভিউ করে ২নং নকশাটো তৈরি করা হবে। চিঠি, চুক্তি করে
সেও পরে।

E.E


Md. Shahadat Hossain
27.03.25
Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M. Division-2, Dhaka WASA

A.E

Md. Shahadat Hossain
27.03.25
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

Arif Rahman Jetu
27/3/25
(Sk. Arif Rahman Jetu)
Executive Engineer
F.M. Division-2, DWASA.

EE/P&D (E&M)



AB/SAB
Arif Rahman Jetu
২৭/৩/২৫

পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ হতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত Typical Drawing.

১.৯। অনুচ্ছেদ ১.৫ এ টার্মফোর্স-২ এর সুপারিশ সমূহের ক্রমিক নং-২ এ এ্যাংগেল এর অবস্থান সহ ক্যাবল এর লে-আউট এর একটি Typical Drawing সংযুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এফ এম বিভাগ-২ এ একটি Typical Drawing প্রস্তুত করার জন্য নথিটি পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগে প্রেরণ করে (অনু-১.৬)। সে আলোকে এফ.এম বিভাগ-২ হতে প্রাপ্ত Laying of Stand by HT Cable Tray and Related Electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে খসড়া Typical Drawing প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত খসড়া Typical Drawing রিভিউ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয় (অনু-১.৭)। প্রেরণকৃত খসড়া Typical Drawing টি এফ.এম বিভাগ-২ কর্তৃক রিভিউ করা হয় এবং Typical Drawing সঠিক আছে মর্মে চূড়ান্ত করার জন্য নথিটি পুনরায় পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগে প্রেরণ করা হয় (অনু-১.৮)। এফ.এম বিভাগ-২ এর মতামতের ভিত্তিতে Typical Drawing টি চূড়ান্ত করা হল (সংযুক্তি-০৯)। নথিটি পরবর্তী যথাযথ কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা হল।



ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌঃ কাওছার
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

Shyed Masud Hossain
Executive Engineer
F & D (E&M) Division
Dhaka WASA

SAE / mamm


স্বাক্ষরিত


শেখ আরিফ রহমান জিহু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


ঢাকা ওয়াসা

১.১০। অনুচ্ছেদ-১.৫ এর প্রেক্ষিতে ট্রান্সফোর্স টিম-২ এর সুপারিশ মোতাবেক পি এন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ হতে Typical Drawing প্রস্তুত করে ক্রমিক নং-৯ এ সংযুক্ত করা হল। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৩৯, প্যাকেজ নং-পিডরিউ-৩৪ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১.১১। এমতাবস্থায়, Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজে উপস্থাপিত মোট =৯,৯৮,৭৮৬.২৯৯ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক দুই নয় নয়) টাকা মাত্র, টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM-e-GP) দরপত্র আহ্বানের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


23-04-25
Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M. Division-2, Dhaka WASA


23.04.25
Md. Mahabubul Haque Pramanik
Assistant Engineer
FMD-2, Dhaka WASA


23/4/2025
SE/REVENUE
(শেখ আরিফ রহমান জিউ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১.১২। প্রত্যক্ষ পরিদর্শন।


BE/P80 (D.M.)

23.4.25
মোঃ আর. পি. ই.
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১.১৬। অনুঃ ১.১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর. পি. ই. এন্ড এম. সার্কেল মহোদয়ের উপস্থিতিতে HT cable Tray Fitting and related Electrical work From RMU to Substation at WASA Bhaban, Dhaka WASA কাজের Typical drawing টি সমাপক নিঃ স্রঃ এক এক বিভাগ-২ বদ. অত্র বিভাগের উপ-মহকর্মী প্রকৌশলী ও নিঃ স্রঃ মহোদয়ের

বিচারিত আলোচনা হু। আলোচনা মোতাবেক
 পুনরায় Typical drawing টি স্বাক্ষর করা হয়।
 স্বাক্ষরিত হওয়া Typical drawing টি পুনরায়
 Review করার জন্য নিঃসৃত হয় এবং বক্স বিজি-২
 বক্সে প্রেরণ করা যেতে পারে।

১২০
নির্বাহী প্রকৌশলী
নিএডভি (স্বাঃ ও স্বঃ) বিভাগ
৩৩৮-৩৩৯

খা- ২০.০৫.২০২০ ইং মোতাবেক গ্রন্থ Typical drawing
খিভিচি ক্যাব ডন্য নিঃশ্বঃ এক এক বিভাগ-২ বরাবরে
শ্রেণীত চিহ্নি।

২০৪। এম.এম. বিভাগ-২ কর্তৃক Typical drawing
 টি Review করা হয় এবং সঠিক আছে বলে চূড়ান্ত
 করার ~~সুচনা~~ জন্য এম বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
 Review হত Typical drawing টি চূড়ান্ত করা
 হলো (সংখ্যা-১১)। নথিটি পূর্ববর্তী কার্যকল্পের
 জন্য উপস্থাপন করা হল।

১২/৬/২৮

স্বাধীন প্রজ্জিবিদি বোমাইনী

নির্বাহী প্রকৌশলী


পিএফডি (বাং ও ভা) বিভাগ

১৩/৪/৫০


১৪) আইস ল্যাভি
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.লি.ই এন্ড এম মার্কেল
স্বাক্ষর ওয়ামা।

=০৯=
ঢাকা ওয়াসা

২.২৩/ ওয়াসা কোর্সে মোমেন্টে স্বাক্ষরিত সাক্ষরিতকালে
নিম্নলিখিত- সাক্ষর- টাকায়-২ ৩০ মাসের ৩০
মাসের ৩০ (২৫: ৩০) মাসের ৩০
মাসের ৩০ মাসের ৩০ মাসের ৩০
মাসের ৩০ ৩০ মাসের ৩০ মাসের ৩০
মাসের ৩০ মাসের ৩০



২৪/০৭
২০২৪

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


০৪১১

২০২৪/০৭/২৩
২৪/০৭/২৩

২.২৬/ ২০২৪-২৫ ৩০ মাসের ৩০ মাসের ৩০
এও A.P.P. ৩০ মাসের ৩০ মাসের ৩০


২৭/৭/২০২৫


(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা)
ঢাকা ওয়াসা।


CE




১.১৭। অনুচ্ছেদ-১.১৬ এর প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরের এপিপি তে আলোচ্য কাজটি অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করা হল।
টাস্কফোর্স টিম-২ এর সুপারিশ মোতাবেক পি এন্ড ডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ হতে Typical Drawing ক্রমিক নং-১১ এ সংযুক্ত থাকায় এবং প্রাক্কলন টি যথাযথ থাকায় কাজটি সম্পাদন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার Carried over এর ক্রমিক নং-৭ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (ক্রমিক নং-১২দ্রঃ)। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ডি.এম.ডি (ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।


১.১৮। এমতাবস্থায়, Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজে উপস্থাপিত মোট =৯,৯৮,৭৮৬.২৯৯ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক দুই নয় নয়) টাকা মাত্র, টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM-e-GP) দরপত্র আহ্বানের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



18-08-25
Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M. Division-2, Dhaka WASA



18-08-25
Md. Mahabubul Haque Pramanik
Assistant Engineer
FMD-2, Dhaka WASA


18/8/2025
SE/RPE
(শেখ আরিফ রহমান সিড)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


18/8/25
মোঃ আরিফুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
অত্র পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


24/8/2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


24/8/2025

১.১৯/ অনু-১.১৭ এর '১০৩০'
অনুসৃত নয়।

24/8/2025

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-স্বত্বস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

CE


ঢাকা ওয়াসা

১২০।

আলোচনা হল। আলোচনার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য নথির প্রস্তাবিত কাজের কার্যক্রম বিগত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে শুরু হয়েছিল। নথির কার্যক্রম চলমান অবস্থায় নতুন অর্থবছর ২০২৫-২৬ শুরু হওয়ায় অত্র কাজটি চলতি অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় Carried Over আইটেমে ক্রমিক নং-৭ এ অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন করা হয়েছে। কাজটির ব্যয়ভার চলতি অর্থ বছরের এফ.এম বিভাগ-২ এর বাজেট বরাদ্দ পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষন খাত হতে নিবাহ করা হবে। এর অনুমোদনের ক্ষমতা ডিএমডি (ও.এন্ড.এম) মহোদয়ের আওতাধীন।


১২১।

এমতাবস্থায়, Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related dervicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA কাজে উপস্থাপিত মোট=৯,৯৮,৭৮৬.২৯৯ (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক দুই নয় নয়) টাকা মাত্র, টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM-e-GP) দরপত্র আহবানের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


২৭/০২/২৫

(শেখ আরিফ রহমান জিও)
নিবাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


SE (RPE) (M)


২.১.৮
মোঃ আরিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম নার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


০৪/০৩

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

SAID (RPE) (M)

এ.ক.

৭/৭/২০২৫

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

CE

১২৮৬/FMD-২
০২-০২-২৫
১২৮৬/FMD-২
০২-০২-২৫

(০৫)

Office of the Executive Engineer

F.M.Division-2

Dhaka WASA.

Estimate

Subject:- Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room and other related servicing and maintenance works at WASA Bhaban, DWASA

Sl. No.	Description of items	Rate basis	Unit	Qty	Rate	Amount TK
	The following works shall be done by electrical ABC license holder contractors having experiences on electrical & related works. Contractor shall be liable to repair all fault/changes required of the works done within defect liability period of 06 (six) months by its own cost. All works shall be done as per specifications & direction of the Engineer-in-charge.					
1	DC/RC shutdown for maintenance works with the help of DPDC.	DPDC rate	Per item	1	2500.001	2500.001
2	Cable Tray-300mm X 100mm, 16SWG vermin proof and hot-dip galvanized.	Quotation	Feet	350	1535.001	537250.350
3	2" MS angle-2ft X 2ft, 5mm Thickness of Anti rust and heavy tensile strength	Do	Pcs	180	1420.001	255600.180
4	SS Royal Bolt-Anti rust and heavy tensile strength	Do	Pcs	360	164.001	59040.360
5	10mm SS nut bolt with Double spring washer	Do	Set	360	139.001	50040.360
6	95 RM Heat shrink kit -Made in India , 33KV endurable.	Do	Set	2	12100.001	24200.002
7	95RM Cable Lugs-Made in India , double current rating of	Do	Pcs	10	693.001	6930.010
8	PIV tape-Made in China, Heavy tensile strength.	Do	Pcs	5	975.001	4875.005
9	300mm Cable Tie-Made in India, Heavy tensile strength	Do	Packet	10	755.001	7550.010
10	PVC tape-Made in India, High Ampere rating.	Do	Pcs	20	40.001	800.020
11	Installation Charge of Laying of stand by HT cable with Cable Tray and related electrical setup at RMU to Substation room .	Do	job	1	50000.001	50000.001
Total TK (in fig)=						998786.299
Total Tk (In words):- Nine Lakh Ninety Eight Thousand Seven Hundred Eighty six point Two Nine Nine only.						

[Signature]
23-12-24

Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M Division-2, Dhaka WASA

[Signature]
23/12/24
আঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

[Signature]
23/12/2024

(Sk. Arif Rahman Jalu)
Executive Engineer
F.M. Division-2, DWASA.