



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সিস্টেম অপারেশন এন্ড কন্ট্রোল (এস ও সি) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, (রমনা থানার পশ্চিম পার্শ্বে), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৪৯৩৫৮১৯২ (অভিযোগ কেন্দ্র), ফোন : / ফ্যাক্স : ৪১০৩০৪২৪ (অফিস)।
e-mail: eesocdivi@gmail.com



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট

কাজের নাম	:	Renovation work at conference room of SOC division.
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	:	M/S. KAPASIA ENGINEERING & CO.
চুক্তি নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৪৪১.৩৭.০০২.২৩.১৪; তারিখঃ ১২/১১/২০২৩
কার্যাদেশ নং	:	৪৬.০৫.০০০০.৪৪১.৩৭.০০২.২৩.১৪; তারিখঃ ১২/১১/২০২৩
চুক্তি মূল্য	:	৳ ৪,৭৪,৪৬৬.৩৬২ (চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত ছেষটি দশমিক তিন ছয় দুই) টাকা মাত্র।
কাজের সময়সীমা	:	৯০ (নব্বই) দিন।
কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	০৭/০২/২০২৪
পরিদর্শনের তারিখ	:	২৮/০৩/২০২৪


Renovation work at conference room of SOC division কাজটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/S. KAPASIA ENGINEERING & CO. কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। কাজটি পরিদর্শন করে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়া গিয়েছে।

কার্য সমাপ্তি রিপোর্টটি গ্রহন করা যেতে পারে।


২৮/০৩/২০২৪
মুহাম্মদ মাহবুব আলম আল-আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ আইয়ুব খান
সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


২৮/০৩/২০২৪
মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।


২৮/০৩/২৪
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এস.এম.ডব্লিউ.সি সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।