

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।


WebSite: www.dwasa.org.bd Phone: 41010230


মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট


চুক্তি নং-	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১২.২৪/ইজিপি/২০২৪-২৫/সি ১৫;	তারিখঃ ২০/০১/২০২৫ ইং।
সরবরাহ আদেশ নং-	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১২.২০২৪-৭৪২;	তারিখঃ ০৪/০২/২০২৫ ইং।
কাজের নাম	Procurement of 37mm (DN-40) Domestic Water Meter for Revenue Zone, Dhaka WASA	
সরবরাহকারীর নাম	পেপকো বাংলাদেশ, রূপায়ন করিম টাওয়ার, ১৪তম তলা, বি-১৪, ৮০, কাকরাইল, ডিআইপি রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	রাজস্ব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সংগ্রহকারী বিভাগের নাম	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের স্থান	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	২৩/০৬/২০২৫ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৪/০৬/২০২৫ ইং।

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	মিটারের সিরিয়াল নং	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	দেয় মালামালের পরিমাণ	অবশিষ্ট মালামালের পরিমাণ	Country of Origin
১।	37mm (DN-40) Domestic Water Meter as per specification.	২৫৪৭৭০০১ হইতে ২৫৪৭৯৫০০	২৫০০টি	২৫০০টি	নাই	Turkey


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইল। মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হইতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/ বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।


২৪.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



২৪.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



২৪.৬.২৫
শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৪/৬/২৫
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৪.৬.২৫
মোঃ আর. লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


স্মারক নং.৪৬.১১৩.৪৩৭.০০.০০.২০২৫-৮৪/১, তারিখ:২৬/০৬/২০২৫; মোতাবেক মিটার বিভাগ হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক। টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।


২৭.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭.৬.২৫
শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭/৬/২৫
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


২৭.৬.২৫
মোঃ আর. লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩৮.০০.০০.২০২৫-৮৪/১


তারিখ : ১২ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৬ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।




বিষয় : ০৩ (তিন) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং :- ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০১২.২০২৪-১২০১, তারিখ :- ২৪ জুন ২০২৫ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ হতে Procurement of of 37 mm (DN-40) Domestic Water Meter for Revenue Zone, Dhaka WASA শীর্ষক সংগ্রহ কাজের আওতায় সরবরাহকৃত পানির মিটার হতে ০৩ (তিন) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট করে রিপোর্ট প্রদানের অনুরোধ জানান। সেই প্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর চাহিদা মোতাবেক ৪০ মি.মি ০৩ (তিন) টি পানির মিটার টেস্ট কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সরবরাহকৃত ০৩ (তিন) টি পানির মিটারের পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



মোঃ মাহবুব হাসান

নির্বাহী প্রকৌশলী

মিটার বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।

সংযুক্তি :

১। মিটার টেস্ট রিপোর্ট ১ সেট, (৪০ মি.মি ৩টি মিটার)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম), ঢাকা ওয়াসা।

২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা ওয়াসা।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (এস.এম.ডব্লিউ.সি) সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনাব রঞ্জন বড়ুয়া, সংগ্রহ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

৬। অফিস কপি।

METER DIVISION, DHAKA WASA												
Water Meter Test Report												
Allowable Error limit (%): $\pm 2\%$ for Q_n , $\pm 5\%$ for Q_t , & $\pm 5\%$ for Q_{min}												
40mm			Q_n			Q_t			Q_{min}			comments
SL	Meter No		IMR	FMR	Actual Error (%)	IMR	FMR	Actual Error (%)	IMR	FMR	Actual Error (%)	
1	25477009		056.2	357.3	0.3%	357.3	377.3	0%	377.3	387.5	2%	Satisfactory
2	2547720		029.2	329.4	0.06%	329.4	349.8	2%	349.8	359.5	-3%	Satisfactory
3	2547738		152.5	453.8	0.43%	453.4	473.4	2%	473.4	483.1	-3%	Satisfactory


 26.06.25

শাহ মোঃ মেহেদী হাসান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 মিটার বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 26.06.25

নূরুজ্জামান (জেনারেল)
 মেসার্স (এস.এম.ডব্লিউ.সি) সার্কেল
 মিটার ওয়ার্কস, মিটার বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 মোঃ মাহবুব হাসান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মিটার বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।