

মেসার্স মধুপুর ট্রেডার্স

১ম শ্রেণীর ঠিকাদার ও সরবরাহকারী।

১২৩, উত্তর মুগদা পাড়া, ঢাকা-১২১৪। ফোন : ০১৮১৯-৯১০১৭৫, ০১৬৮৩-০৫৬০৮০

সূত্র

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন- ৪
ঢাকা ওয়াসা।



তারিখ :

বিষয় : Installation of 200mm dia gate valve and construction of Gate valve chamber at Road-2, Borabagh under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজের বিল প্রদান প্রসংগে।

সূত্র: ১। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪০৮.৯৮.০৮২.২৩-১৪২, তারিখ : ১৩/০৮/২৩ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Installation of 200mm dia gate valve and construction of Gate valve chamber at Road-2, Borabagh under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিডিউল মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে।

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	Earthwork in excavation in foundation trenches up to 1.5 m depth and maximum 10 m lead: in very soft / saturated / organic clayey soil / soil of semi-liquid state.	cum	6.95	217	1508.150
2	One Layer Brick Flat Soling	sqm	3.34	597	1993.980
3	Brick works with first class bricks	cum	1.89	8419	15911.910
4	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster with neat cement finishing	sqm	18.59	373	6934.070
5	Mass concrete (1:2:4) in foundation or in floor	cum	0.51	8886	4531.860
6	RCC WORKS	cum	0.48	13986	6713.280
7	Grade 400 (RB 400 /RB 400W: complying BDS ISO 6935-2:2006) ribbed or deformed bar	Kg	56.52	100	5652.000
8	Gate valve (Fl.. type) BS 5200 Local 200mm	Each	1	Divisional Supply	
9	Hire charge of de-watering Pump	P/Day	2	1862	3724.000
10	Safety Barriers	LS	1	3000	3000.000
Total					49969.250

In Word: Forty Nine Thousand Nine Hundred Sixty Nine point Two Five Zero Taka only.

এমতাবস্থায় আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন ও ১ম চুক্তি ও চুক্তি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে একান্ত মর্জি হয়।

SAE (Nahar)

17.08.2023

Md. Mazharul Islam
Executive Engineer
MODS Zone-4, Dhaka, WASA

মেসার্স মধুপুর ট্রেডার্স
জনাব মোঃ মাহমুদ
স্বাক্ষরকারী