ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩০.২৩ নথির বিষয়: Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station).
নোট: ১ নোটের বিষয়: **Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৩/২৩ ২:১৮ অপরাহ্ন

সংযুক্তি ০১ হতে ০৮ দয়া করে দেখা যেতে পারে। পদ্মা পানি শোধনাগারের কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ২৮০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের Defect Liability Period ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই শোধনাগারে স্থাপিত মেশিনারীজ ও যন্ত্রাংশ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও Spare parts পরিবর্তন ইত্যাদি কাজগুলো ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করতে হচ্ছে। শোধনাগারের WTP ইউনিটের হাই লিফট পাম্প হাউজে ৭১০ কিলোওয়াট ৬ সেট সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প মোটর (২টি ভিএফডি ও ৪টি সফটস্টাটার চালিত)। উক্ত পাম্পগুলো ইনলেট ও আউটলেটে DN900 এবং DN1000 সাইজের তিনটি করে Resilient Seated Butterfly Valve লাগানো আছে (দুইটি ম্যানুয়াল ও একটি হাইড্রোলিক অপারেটেড)। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাল্‌ভগুলোর রাবার সিল পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। শোধনাগারের বিভাগীয় ভান্ডারে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve না থাকার কারনে রুটিন প্রিভেনটিভ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ব্যহত হচ্ছে । তাই সচল মেশিনগুলোর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় DN900 এবং DN1000 সাইজের একটি করে Resilient Seated Butterfly Valve সরবরাহ নেয়া প্রয়োজন। গত ১০/০৬/২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ধাপেধাপে প্রকিউরমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/৩/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ন

শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে মেইনটেন্যান্স ইউনিটের প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে বাজার দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে প্রাক্কলনের পরিমান সর্বমোট ৮৯৫,৭১,১২৫/= (পঁচানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার একশত পাঁচশ)। আলোচ্য কাজটি পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত প্রাক্কলনের ব্যায় অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং ২০৫ থোক হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। যা পরবর্তীতে রিভাইজ ক্রয় পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৪/৩/২৩ ২:২০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ননার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৮৯৫,৭১,১২৫/= (পঁচানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার একশত পাঁচশ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১৪/৩/২৩ ২:৪১ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২১/৩/২৩ ৬:০৭ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২২/৩/২৩ ৫:২৯ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২৩/৩/২৩ ১০:১০ পূর্বাহ্ন~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৩/৩/২৩ ১০:০৯ পূর্বাহ্ন

সংযুক্ত প্রাক্কলনের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও দর চূড়ান্ত করনের জন্য কমিটির সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

২৩/৩/২৩ ১০:১০ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৫/৩/২৩ ৪:১৫ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~২৬/৩/২৩ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~ ~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৬/৩/২৩ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন

Needs discussion.

২৬/৩/২৩ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৯/৩/২৩ ১২:২০ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৪/৪/২৩ ৩:৪০ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~৪/৪/২৩ ৩:৪০ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ ফরহাদ হোসেন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২/৫/২৩ ১:২৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ সদয় দ্রষ্টব্য। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য কাজের কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন ও দর নির্ধারন করার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য বলেন। সে অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন ও দরসহ প্রাক্কলন সংশোধন করে পেশ করুন।

২/৫/২৩ ১:২৭ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২/৫/২৩ ১:২৭ অপরাহ্ন~~ ~~অমিত বিশ্বাস~~ ~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২/৫/২৩ ৮:৫৭ অপরাহ্ন

(https://dwasa-d.nothi.gov.bd/#)অনুচ্ছেদ ১.৪ এর আলোকে আলোচ্য কাজের কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন ও দর নির্ধারন করা হয়েছে (সংযুক্তি ০৯)। সে অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন ও দরসহ প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে (সংযুক্তি ১০)। সংশোধিত প্রাক্কলিত ৳৯৫,০৫০০০/= (পঁচানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) মাত্র। এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ননার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজের সংশোধিত প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১১/৫/২৩ ৯:০৬ পূর্বাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~১১/৫/২৩ ৯:০৬ পূর্বাহ্ন~~ ~~মোঃ ফরহাদ হোসেন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২০/৫/২৩ ১২:৩০ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ সদয় দ্রষ্টব্য। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা করে আলোচ্য কাজের কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন ও দর নির্ধারন করার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য বলেন। সে অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন ও দরসহ প্রাক্কলন সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। আলোচ্য কাজের কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন ও দর নির্ধারন করা হয়েছে (সংযুক্তি ০৯)। সে অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন ও দরসহ প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে (সংযুক্তি ১০)। সংশোধিত প্রাক্কলিত ৳৯৫,০৫০০০/= (পঁচানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) মাত্র। আলোচ্য কাজটি পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত প্রাক্কলনের ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং ২২১ অর্ন্তভুক্ত আছে। আলোচ্য কাজের সাইট পরিদর্শনের চিত্র, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও ড্রং সংযুক্ত করা হল বিবেচ্য সংযুক্তি: পরিদর্শনের চিত্র, সদয় দ্রষ্টব্য।

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২০/৫/২৩ ১২:৩১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ননার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজের সংশোধিত প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২০/৫/২৩ ১২:৩৮ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২১/৫/২৩ ৫:৫৩ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২১/৫/২৩ ৫:৫৩ অপরাহ্ন~~ ~~মির্জা গোলাম কিবরিয়া~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ২২/৫/২৩ ১২:০২ পূর্বাহ্ন

Please discuss with the hard copy.

২২/৫/২৩ ১২:০২ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২২/৫/২৩ ৭:৩৪ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২২/৫/২৩ ৭:৩৪ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ ফরহাদ হোসেন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ২২/৫/২৩ ১০:৪৩ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৯ সদয় দ্রষ্টব্য। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্যারের সাথে hard copy. সহ আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্যার সরেজমিন High Lift Pumping Station(HLP) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে শোধনাগারের High Lift Pumping Station(HLP) ভাল্ব দুইটি অবস্থান পর্যালোচনা করেন, বিবেচ্য সংযুক্তি:পরিদর্শন । High Lift Pumping Station (HLPS).pdf, সদয় দ্রষ্টব্য। জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বলেন।

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ২২/৫/২৩ ১০:৪৪ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ননার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজের সংশোধিত প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২৫/৫/২৩ ১২:৪৯ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২৬/৫/২৩ ১২:০৪ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২৬/৫/২৩ ১২:০৪ পূর্বাহ্ন~~ ~~মির্জা গোলাম কিবরিয়া~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ২৭/৫/২৩ ৭:৩২ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.7&1.11

২৭/৫/২৩ ৭:৩৩ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৭/৫/২৩ ৭:৪৩ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~২৭/৫/২৩ ৭:৪৩ পূর্বাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ২৯/৫/২৩ ১১:৩৩ অপরাহ্ন

Please discuss urgently.

২৯/৫/২৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

৩১/৫/২৩ ৭:৪৩ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৮/৬/২৩ ২:১৫ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~৮/৬/২৩ ২:১৫ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ ফরহাদ হোসেন~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ৯/৬/২৩ ৭:১৭ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৩ সদয় দ্রষ্টব্য। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য কাজের কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন ও দর নির্ধারন করা হয়েছে (সংযুক্তি ০৯)। সে অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক (Technical & Financial) প্রস্তাবনা পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন ও দরসহ প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে (সংযুক্তি ১০)। সংশোধিত প্রাক্কলিত ৳৯৫,০৫,০০০/= (পঁচানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) মাত্র । আলোচ্য কাজটি পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত প্রাক্কলনের ব্যায় অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং ২২১ অর্ন্তভুক্ত আছে। আলোচ্য কাজের সাইট পরিদর্শনের চিত্র, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও ড্রইং সংযুক্ত করা হল বিবেচ্য সংযুক্তি: পরিদর্শনের চিত্র (https://dwasa-d.nothi.gov.bd/#), সদয় দ্রষ্টব্য।

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ৯/৬/২৩ ৭:২৬ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ননার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে শোধনাগারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে DN900 এবং DN1000 সাইজের Resilient Seated Butterfly Valve সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Procurement of Resilient Seated Butterfly Valve for HLP (High Lift Pump station) কাজের সংশোধিত ৳৯৫,০৫,০০০/= (পঁচানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

৯/৬/২৩ ৯:৪০ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	৯/৬/২৩ ১১:২২ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১০/৬/২৩ ৬:৩৫ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১১/৬/২৩ ১:৩৯ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
			~~১১/৬/২৩ ১:৩৯ অপরাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ১৩/৬/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.15.

১৩/৬/২৩ ২:০৫ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

~~১৩/৬/২৩ ২:০৫ অপরাহ্ণ~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখঃ ২৩/৬/২৩ ৭:১৮ অপরাহ্ণ

Okay

২৩/৬/২৩ ৭:১৮ অপরাহ্ণ
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৩/৬/২৩ ১০:০৩ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৪/৬/২৩ ৭:২৬ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৫/৬/২৩ ২:৪৪ পূর্বাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৫/৬/২৩ ১১:৪০ অপরাহ্ণ
মাহমুদ রিয়াদ
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৫/৬/২৩ ১১:৪০ অপরাহ্ণ
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার