মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নামঃ Supply of decorative tiles, gate and post light etc with related gardening works near PSTP rail gate.

সূত্রঃ কার্যাদেশ নংঃ-৪৬.০৫.০০০০.৪৩৩.০২৬.১৭০-১১৮ ,তারিখঃ ১১/০৬/২৪ইং।
ঠিকাদারের নামঃ মেসার্স নাছিমা এন্টারপ্রাইজ।
সরবরাহের তারিখঃ ২৩/০৬/২০২৪ইং।
সরবরাহের স্থানঃ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ।
পরিদর্শনের তারিখঃ ২৪/০৬/২০২৪ইং সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

ক্রঃ নংঃ	মালামালের বিবরণ	টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন	সিডিউলে মালের পরিমাণ	জমা দেয়া মালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমাণ	মন্তব্য
১	Wall tiles	country made glazed wall tiles complying BDS ISO 13006: 2015, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:3) base and raking out the joints with white cement including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including cost of water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). **In ground floor**	১৮৭ব.মি.	১৮৭ব.মি.	১৮৭ব.মি.	**যৌথ পরিদর্শনে মালামালগুলি টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পাওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল।**
২	Garden light	GLORIA cat no. GRL 307 or equivalent product of CRESCENT, SHWASH, ASHA, ENERGY+.	১২টি	১২টি	১২টি	
৩	Boundary Grill	Grills of any design made with including fabrication, welding, cost of electricity workshop charges, carriage, cutting grooves, mending good the damages, tools and plants, finished with anti-corrosive painting (Red-Oxide) etc.	৭৪ব.মি.	৭৪ব.মি.	৭৪ব.মি.	
৪	**MS Pocket Gate**	M.S. Pocket Gate and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge.	০১টি	০১টি	০১টি	

24.6.24

24/6/24

24.06.2024

ক্রঃ নংঃ	মালামালের বিবরণ	টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন	সিডিউলে মালের পরিমাণ	জমা দেয়া মালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমাণ	মন্তব্য
৫	**country made glazed wall tiles**	**Wall tiles complying BDS ISO 13006: 2015, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:3) base and raking out the joints with white cement including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including cost of water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor. Wall tiles more than 250 mm x 330 mm & less than or equal to 250 mm x 400 mm in sizes**	১৫ব.মি.	১৫ব.মি.	১৫ব.মি.	**যৌথ পরিদর্শনে মালামালগুলি টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পাওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল।**
৬	Floor tiles	**Foreign made polished pocelain/ mirror polished homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, water absorption ≥ 0.5%, modulus of rupture (MOR) □ 35 N/mm2, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) In ground floor. Polish pocelain/ mirror polished 600 mm x 600 mm floor tiles**	৩৫ব.মি.	৩৫ব.মি.	৩৫ব.মি.	

ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
মেসার্স নাহিমা এন্টারপ্রাইজ।

24.06.24
মোঃ মামুনুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

24.6.2024
(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

24.06.2024
(মোঃ রাহাত শিকদার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

24/06/24
(নাজমা খাতুন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (পয়ঃ) বিভাগ

24.06.2024
(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল