যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম	**Cleaning and removal of sludges from inlet chamber, grit chamber, measuring chamber under PSTP division(2nd stage).**
ঠিকাদারের নাম	মেসার্স আল-ওয়াসি এন্টারপ্রাইজ।
সূত্র	চুক্তি নং- DWASA/PSTP/contract-2024-25/51, তারিখ: ১৬/০৬/২০২৫ইং কার্যাদেশ নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.০৬১.২৫-৮১,তারিখ: ১৬/০৬/২০২৫ইং
স্থান	ইনলেট চেম্বার, গ্রিড চেম্বার ও মেজারিং ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বার, পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগ।
কাজের তারিখ	১৬/০৬/২০২৫ - ২৯ জুন/২০২৫ ইং।
পরিদর্শনের তারিখ	২৯ জুন/২০২৫ ইং।

কাজের বর্ণনাঃ

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র হতে পয়ঃসমূহ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রথমে প্লান্টের লিফট পাম্পিং স্টেশনের ইনলেট চেম্বারে জমা হয়। যা পরবর্তিতে লিফট পাম্পের মাধ্যমে পাম্পিং করে গ্রিড চেম্বারের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বার হয়ে ৪টি সেডিমেন্টেশন ট্যাংকে যায়। উক্ত সেডিমেন্টেশন ট্যাংকে পয়ঃসমূহ ৬০-৭০ % পরিশোধিত হয়ে পরবর্তি ধাপে অর্থাৎ মেজারিং ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে যায়। যা ফ্যাকালটেটিভ লেগুন হয়ে আউটফল পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীতে ডিসচার্জ করা হচ্ছে। পয়ঃ সমূহের স্লাজ, স্লারিসহ অন্যান্য পার্টিকেল ইনলেট চেম্বার, গ্রিড চেম্বার ও মেজারিং ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারের তলানীতে জমা হতে থাকে। যার ফলে পরিশোধিত পানির টারবিডিটি বৃদ্ধি পায়। সেই কারনে প্ল্যান্টের ইনলেট চেম্বার, গ্রিড চেম্বার ও মেজারিং ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে ক্লিনিং কাজ করা হয়েছে।

সুপারিশঃ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ইনলেট চেম্বার, গ্রিড চেম্বার ও মেজারিং ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বার সম্পূর্ণ ক্লিনিং কাজ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সাইট পরিদর্শনকালে উল্লেখিত স্থান হতে উল্লেখযোগ্য পরিমান স্ল্যাজ উত্তোলিত অবস্থায় পাওয়া যায় যা অসারন করা হয়েছে। কাজটি দৃশ্যমান হিসেবে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

29/6/25
(সম্রাট মিয়া)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ,ঢাকা ওয়াসা।

29.6.2025
(মোঃ সাইফুল ইসলম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

29/6/25
(মোঃ রাহাত শিকদার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

29/06/25
(নাজমা খাতুন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি(পয়ঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

29/6/25
(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।