১। এফ.এম. বিভাগ ১ ও ২ হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র এবং প্রাপ্ত ডিমান্ড বিশ্লেষন।

২। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।

৩। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।

৪। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত দরের কপি।

৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়: Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA।

১.০। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগ-১ এর আওতাধীন এলাকায় ৬০০ টির অধিক এবং এফ. এম. বিভাগ-২ এর আওতাধীন এলাকায় ৬৫৯ টির অধিক গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরে পাম্প-মোটর সংগ্রহ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এফ. এম বিভাগ- ১ ও ২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাম্প-মোটর সংগ্রহের চাহিদাপত্র সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে (সংযুক্তি ক্রঃ নং-১ দ্রঃ)। আগামী শুষ্ক মৌসুম ও পবিত্র রমজান মাসে গ্রাহকের পানির চাহিদা বিবেচনায় প্রাপ্ত পাম্প-মোটরের চাহিদাপত্র নিয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হলে তিনি ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ২৫ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহের উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১.১। ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড এর ২৫ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহের লক্ষ্যে সর্বশেষ গৃহিত দর (সংযুক্তি ক্রঃ নং-৪ দ্রঃ) এর ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সংযুক্তি ক্রঃ নং-৫ এ উপস্থাপন করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনটিতে প্রতি সেট ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটরের সর্বশেষ গৃহিত দর ৳ ২১,০৮,০০০.০০/- হিসাবে ২৫ (পঁচিশ) সেট পাম্প-মোটরের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳ ৫,২৭,০০,০০০.০০/- (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা । রিলেটেড সার্ভিস বাবদ পাম্প-মোটর Installation করতে ৳ ২০,০০০.০০ হারে ৩ সেট পাম্প-মোটর Installation বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা। মালামাল ক্রয় ও রিলেটেড সার্ভিস সহ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ৫,২৭,৬০,০০০.০০/- (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ষাট হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে “পাম্প-মোটর ক্রয়” খাতের ক্রমিক নং-০৩ হতে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

১.২। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(b) “The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 370 Lakh under maximum 1 (one) contract in the last 5 (Five) of years i.e years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP System” রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1 (a) তে দরদাতার নুন্যতম লিকুইড এসেট ৩৭০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের লক্ষ্যে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকা ওয়াসায় বর্তমানে অধিক উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প প্রয়োজন।

উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে “Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখা যেতে পারে । ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরিবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে পাম্প-মোটর সমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নূন্যতম ০৩ (তিন) বছর রাখা যেতে পারে।

১.৩। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নোট অনুচ্ছেদ- ১.০ ও ১.২ এর বর্ণনা অনুযায়ী ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড ২৫ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহ কাজের নিমিত্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ৫,২৭,৬০,০০০.০০/- (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ষাট হাজার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পাম্প-মোটর ক্রয় খাতের ক্রমিক নং- ০৩ হতে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঘ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন পুর্বক One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরিবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে পাম্প-মোটর সমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নূন্যতম ০৩ (তিন) বছর রাখার অনুমোদন।

চ) উন্নত মানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে "Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries." উল্লেখ রাখার অনুমোদন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
স্বাক্ষর
তাং ০৩/১১/২৪
ঢাকা ওয়াসা

০৩/১১/২৪
মঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

~~SDE~~
০৩.১১.২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

~~EE~~
03.11.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (~~RPE&M~~)
০৩.১১.২০২৪
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

পিএস
তাং- ১৪/১১/২০২৪

~~CE~~
০৩/১১/২৪
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

~~DMD (O & M)~~

১.৪। অনু- ১.৩ এর প্রস্তাবমতে
অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

৩/১১/২০২৪
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

~~M.D.~~

~~DMD (O&M)~~

২৬/১১/২৪
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

~~CE~~
17/11/2024

EE, Proc-2
17/11/24

ঢাকা ওয়াসা

(০৬) APP Package Details.

(০৭) Notice ও Tender Document

২। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২১/১১/২৪
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
২১.১১.২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

21.11.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(০৮) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

(০৯) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

(১০) Tender Evaluation Report.

(১১) Approval of Approving Authority.

(১২) Performance Security from Southeast Bank Limited, SEBL Shymoli Branch, Dhaka.

৬। ক্রমিক নং ১৬ দেখা যেতে পারে। ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত বাবদ ৪৪,৮২,৫০০.০০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি (BG/08/2025, Date:27/02/2025)e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১০ দ্রঃ)। যাহার মেয়াদ আগামী ২৫/০২/২০২৭ ইং পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যেহেতু ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

০৯/০৩/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
০৯.০৩.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

09.03.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৩) স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

৮। ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর সাথে ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মোটর সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

০৯/০৩/২৫

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
০৯.০৩.২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

09.03.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৪) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৭.২০২৪-৮২১; তারিখঃ ০৯/০৩/২০২৫ ইং; বিষয়ঃ **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** কাজের সরবরাহ আদেশ।

(১৫) ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টারহতে প্রাপ্ত ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদন এর আবেদন।

(১৬) **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** কাজের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেষ্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন এর কপি।

৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৫ ও ১৬ দয়া করে দেখা যেতে পারে। **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Germany এর মাধ্যমে Third Party Inspectionএর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৬ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Germany এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার বরাবর পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১০/৭/২৫

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
১০.০৭.২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

10.07.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

(১৭) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.২০২৪-৯৫৮; তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৫ইং, বিষয়ঃ সরবরাহকারী ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার বরাবর **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** সংগ্রহ কাজে SGS, Germany এর মাধ্যমে Third Party Inspection প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র।

(১৮) ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার হতে প্রাপ্ত SGS, Inspection রিপোর্ট।

(১৯) সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** কাজের মালামাল জমা প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে।

১০। ক্রমিক নং-১৯ দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার বরাবর **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** কাজের মালামাল আগামী ০৩/০৯/২০২৫ ইং তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রিয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করিবেন মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-১৯ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০১/০৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
০১.০৯.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

01.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২০) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৬.২০২৪-২২০; তারিখঃ ০১/০৯/২০২৫ ইং, বিষয়ঃ **Procurement of 150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for FM Division, Dhaka WASA** জমা রাখা প্রসঙ্গে।

(২১) **150 m3/hr 125 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets** এর জমার প্রতিবেদন।

১১। ক্রমিক নং-২১ দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-২০ এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-২৫ (পঁচিশ) সেট গত ০৩/০৯/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রিয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করেছেন (ক্রঃ নং-১৯ দ্রঃ)। সবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে আগামী ১১/০৯/২০২৫ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দিনক্ষণ নির্ধারণ করে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১০/৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
১০.০৯.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

10.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২২) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৬.২০২৪-২৬৮; তারিখঃ ১০/০৯/২০২৫ ইং, বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প ও মোটর সংগ্রহ কাজের যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১৬। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প ও মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর সেট টেষ্টের জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ০৩ (তিন) সেট, ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১১/৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
১১.০৯.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
11.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৩) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৬.২০২৪-২৮২; তারিখঃ ১০/০৯/২০২৫ ইং,,বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ০৩ (তিন) সেট টেষ্ট করনের জন্য প্রদান প্রসঙ্গে।

১৮। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর টেষ্টের জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ০৩ (তিন) সেট টেষ্ট কার্য্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান, সি.এ.টি.এস.এম আই.এ.টি (এম ই), মিলিটারি ইনষ্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১১/৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
১১.০৯.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
11.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

(২৪) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০৭.২০২৪-২৮২; তারিখঃ ১১/০৯/২০২৫ ইং,,বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর ০৩ (তিন) সেট টেষ্ট প্রসঙ্গে।

(২৫) MIST (ME) 23.12.0902.006.021.008.16.09.2025(1) DATE: 16-09-2025, MISTহতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট।

(২৬) মালমাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট এর উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত।

২০। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম বিভাগের জন্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ১২৫ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর সরবরাহ করার লক্ষ্যে ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর সহিত গত ০৯/০৩/২০২৫ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৩ দ্রঃ)। চুক্তি মোতাবেক ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার গত ০৩/০৯/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সমস্থ মালামাল সমুহ সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-১৯ দ্রঃ)। গত ১১/০৯/২০২৫ ইং তারিখে মালামাল সমুহ যৌথ পরিদর্শন শেষে Random Sampling মাধ্যমে Sample সংগ্রহ করে টেষ্টের জন্য C.A.T.S. MIST (ME), Institute of Science and Technology তে প্রেরন করা হয় (ক্রমিক নং-২৪ দ্রঃ)।MIST হতে টেষ্ট রির্পোট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৫ দ্রঃ)। মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রির্পোট এর উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)।

টেষ্ট রিপোর্ট এর ফলাফল নিম্নরুপঃ

150 m^3/hr. 125 Meter Head Pump & motor:-

Serial Number	Discharge	Head	Combined Efficiency	Average	DWASA Requirement	Remarks
Pump-PS-25210268 Motor-MR-9225171002	157.19 m^3/hr	131.51 m	69.85 %	69.57%	Overall efficiency 68.00 %	Ok
	150.00 m^3/hr	136.66 m	69.52 %			
	164.92 m^3/hr	125.00 m	69.34 %			
Pump-PS-25210266 Motor-MR-9225170993	159.37 m^3/hr	129.05 m	69.36 %	69.12 %	Overall efficiency 68.00 %	Ok
	150.00 m^3/hr	135.15 m	68.92 %			
	163.54 m^3/hr	125.00 m	69.10 %			
Pump-PS-25210270 Motor-MR-9225170987	158.22 m^3/hr	130.81 m	69.78 %	69.52 %	Overall efficiency 68.00 %	Ok
	150.00 m^3/hr	136.88 m	69.51 %			
	164.80 m^3/hr	125.00 m	69.28 %			

এছাড়া অন্যান্য Parameter ঠিক আছে।

২১। এমতাবস্থায় উপরোক্ত তুলনামুলক বিবরনী এর আলোকে Military Institute of Science and Technology (MIST) হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথপরিদশন কমিটির সুপারিশ মতে আলোচ্য পাম্প মটর টেষ্ট রিপোর্ট অনুমোদনসহ মালামাল সমুহ চুড়ান্তভাবে গ্রহনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৬/০৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
১৫.০৯.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
16.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (~~RPE~~&M)
24 Ok.
16.9.২৫
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE/১৪৮-2