




DHAKA WATER SUPPLY & SEWERAGE AUTHORITY

Office of the Executive Engineer
Procurement Division-2, WASA Bhanan (5th Floor),
98, KaziNazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.



CONTRACT AMENDED

Contract No.	46.05.0000.428.07.048.22/2023-24/eGP-C01, Date:03/01/2023
Amendment No.	02
Approval Reference No.	46.05.0000.428.07.048.2022-490, Date:19/12/2023

Contract No.46.05.0000.428.07.048.22/2023-24/eGP-C01, Date:03/01/2023 between the **Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA** and **M/S Brothers Engineers** for the contract named Supply and Installation of Pump motor and related parts for high lift station (old house) of Dhaka Water Works Water Treatment Plant, Dhaka WASA is amended as follows:

1. GCC Clause 21.2 & 21.3, is hereby revised as The Procuring may increases up to ten percent (10%) of the original contract price (3,26,99,999.626) which is 3,40,51,199.627 Taka (10 % of Original Contract Price). HoPE approved 13,51,200.00 Taka Which is 4.13% of Original Contract Price.

The effective date of this Amendment is **21.12.2023** or upon execution whichever is later.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE ORIGINAL CONTRACT SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT

THIS AMENDMENT, consisting of 1(one) page(s) and 1 (one) attachment(s) consisting the list of excess materials, is executed by the persons signing below who warrant that they have the authority to execute this Amendment under the original Contract.

IN WITNESS WHEREOF, the Procuring Entity and the Supplier have signed this Amendment.

For the Procuring Entity:

(Md. Jayanal Abdin)
Executive Engineer
Procurement Division-2
Dhaka WASA.
NID No: 4178131027

For the Supplier:

(Mosharaf Hossain Khan)
Proprietor
M/S Brothers Engineers,
Al-Amin Tower-3, 140/141 Shantinagar
(2nd Floor), Room -303 Dhaka-1217
NID No: 5531850914



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

WebSite: www.dwasa.org.bd Phone: 41010230



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২০২২-৪৯০

তারিখঃ ০৪ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স
আল-আমিন টাওয়ার-৩, ১৪০/১৪১,
শান্তিনগড় (২nd ফ্লোর),
রুম নং-৩০৩, ঢাকা-১২১৭।

বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের পুরাতন ঘরের হাই লিফট স্টেশনের জন্য পাম্প মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।

- সূত্র : (১) চুক্তি নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২২/২০২৩-২৪/ইজিপি-সি০১; তারিখঃ ৩০/০১/২০২৩ ইং।
(২) সরবরাহ আদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২০২২-৬৯২; তারিখঃ ২৭/০২/২০২৩ ইং।
(৩) স্মারক নাই; তারিখঃ ০৪/১২/২০২৩ ইং বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের পুরাতন ঘরের হাই লিফট স্টেশনের জন্য পাম্প মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের জন্য অতিরিক্ত সময় ও মালামাল প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের পুরাতন ঘরের হাই লিফট স্টেশনের জন্য পাম্প মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন কাজে Unscheduled Work (Variation Order) বিষয়ে আপনাদের আবেদনের কথা বিবেচনা করে Unscheduled Work (Variation Order) বাবদ ১৩,৫১,২০০/- (তেরো লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত এক টাকা) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, চুক্তি মূল্য বর্ধিত করার জন্য Contract Amended করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে)

- ১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম), ঢাকা ওয়াসা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৫। অফিস কপি/ মাষ্টার ফাইল।

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority

Office of the Executive Engineer

Procurement Division-2, WASA, Bhaban (5th floor)

98, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka-1215.



Variation Order for Supply and Installation of pump motor and related parts for high lift station (Old House) of Dhaka Water Works Water Treatment Plant, Dhaka WASA.

All duties, VAT, Tax, Transportation, Test, Inspection etc. Whatever involved with the supply of the goods are included with the unit price.

Sl. No	Description of items	Unit	Qty	Original Contract		variation order for excec Materials		Remarks (Basis of rate)
				Unit Price with VAT Tk	Total Amount Tk	Unit Price with VAT (TK)	Total Amount (TK)	
A) Cost of Goods								
1	480 m3/hr Capacity Centrifugal Pump Motor set as per technical Specification.	Set	3	4,200,000.00	12,600,000.003	4,200,000.00	12,600,000.003	
2	90 KW Variable Frequency Drive (VFD) with Panel Box as per technical Specification.	Set	3	1,400,000.00	4,200,000.003	1,400,000.00	4,200,000.003	
3	300 mm dia Butterfly Valves as per technical Specification.	Nos	6	1,350,000.00	8,100,000.006	1,350,000.00	8,100,000.006	
4	300 mm dia Non-return Valves as per technical Specification.	Nos	3	600,000.00	1,800,000.003	600,000.00	1,800,000.003	
5	400 mm dia Bulk Water Meter as per technical Specification.	Nos	1	700,000.00	700,000.001	700,000.00	700,000.001	
6	4x35 mm NYY PVC Cable	Meter	210	4,100.00	861,000.210	4,100.001	861,000.210	
7	4x120 mm NYY PVC Cable	Meter	230	12,100.00	2,783,000.230	12,100.001	2,783,000.230	
8	Main Distribution Panel with Accessories (LT Panel)	Nos	1	800,000.00	800,000.001	800,000.001	800,000.001	
9	Thal Partision/Temperaed glass Partision	Sqm	9.30	18,000.00	167,400.009	18,000.001	167,400.009	
10	2.5 ton inverter type Air Conditionar (General)	Nos	1	199,999.00	199,999.001	199,999.001	199,999.001	
11	Exhust Fan	Nos	2	15,000.00	30,000.002	15,000.001	30,000.002	
12	Motor Cooling Fan	Nos	3	72,000.00	216,000.003	72,000.001	216,000.003	
13	Painting work of old house Hi lift pump station	Sqm	153.30	1,000.00	153,300.153	1,000.001	153,300.153	
Sub Total in TK (Goods)=					32,610,699.626		32,610,699.63	
B) Cost of Related Service								
1	Installation and Commissioning of	Job	1	89,300.001	89,300.001	89,300.001	89,300.001	
2	Tee 400mmx300mm dia, Length-1270mm, Thickness-12mm	Nos	2	-	-	45,000.000	90,000.000	
3	Short Piece 400mm dia, thickness-12/10/8mm	Nos	12	-	-	9,200.000	110,400.000	
4	Escentric reducer 300mmx200mm	Nos	3	-	-	10,000.000	30,000.000	
5	Rubber adaptor 200mm dia	Nos	6	-	-	32,000.000	192,000.000	
6	Pressure gauge 10 bar	Lot	1	-	-	20,500.000	20,500.000	
7	Reducer 200mmx 150mm	Nos	9	-	-	6,000.000	54,000.000	
8	Long Bend 200mm dia, thickness 8/10mm	Nos	7	-	-	6,000.000	42,000.000	
9	Bolt & Nut 18mm dia length 300mm/100mm	Nos	522	-	-	300.000	156,600.000	
10	Different Dia Flange	Nos	48	-	-	5,650.000	271,200.000	
11	LT Cable laying (Transformer room to pump house)	Lot	1	-	-	170,000.000	170,000.000	
12	Checker plate 9'x2'x4' mm	Lot	1	-	-	9,500.000	9,500.000	
13	RCC work (Pump house)	Lot	1	-	-	150,000.000	150,000.000	
14	Dresser coupling 400mm dia	Ncs	1	-	-	25,000.000	25,000.000	
15	Electric works	Lot	1	-	-	30,000.000	30,000.000	
Sub Total in TK (Related Service)=					89,300.001		1,440,500.001	
Total Amount (Cost of Goods+Related Service) =					32,699,999.627		34,051,199.627	
Total Amount at Variation Order							1351200.000	

Total Taka (In Word): Taka Thirteen Lakh Fifty One Thousand Two Hundred Only.

[Signature]
২৭/১২/২০

[Signature]
২৭/১২/২০

[Signature]
২৭/১২/২০

সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]

ঢাকা ওয়াসা

- (৪১) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২০২২-৪৫৬; তারিখঃ ১০/১২/২০২৩ ইং দর প্রদানের জন্য মেসার্স রানু এন্টারপ্রাইজ, বরাবর প্রেরিত পত্র ।
- (৪২) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২০২২-৪৫৭; তারিখঃ ১০/১২/২০২৩ ইং দর প্রদানের জন্য মেসার্স মানু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বরাবর প্রেরিত পত্র ।
- (৪৩) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৪৮.২০২২-৪৫৫; তারিখঃ ১০/১২/২০২৩ ইং দর প্রদানের জন্য মেসার্স মাস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বরাবর প্রেরিত পত্র ।
- (৪৪) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রাপ্ত পাম্প মোটর, ক্যাবলসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশগুলো স্থাপন কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বা মালামালের বাজার দর ।

৩১। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজটি সম্পন্ন করার জন্য মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সহিত ২৭/০২/২০২৩ইং তারিখে চুক্তি করতঃ সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স ২৫/১০/২০২৩ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল মালামাল সরবরাহ করেন (ক্রমিক ৩০ দ্রঃ)। আলোচ্য সরবরাহ কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক সরবরাহকৃত পাম্প মোটরসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ১৩/১১/২০২৩ ইং তারিখে পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৩২ দ্রঃ)। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য সংগৃহীত পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপনের কথা চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে। সেই লক্ষ্যে পুরাতন অচল পাম্প মোটর, ক্যাবল সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশগুলো অপসারণ করে চুক্তি অনুযায়ী সংগ্রহকৃত মালামাল হাই লিফট স্টেশনে স্থাপনকালে বিদ্যমান যন্ত্রাংশ ছাড়াও অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হবে মর্মে সরবরাহকারী হতে অতিরিক্ত মালামালের তালিকাসহ পত্র প্রদান করেন (ক্রমিক নং-৩৬)। সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মালামালের একক দর চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-৩৭)। সরবরাহকারী হতে হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য সংগৃহীত পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপনে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মালামালের একক দর ও স্থাপনের সময় ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিন বৃদ্ধির বিষয়ে পত্র প্রদান করেন (ক্রমিক নং-৩৮)। সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ বা মালামালের তালিকা ও একক দরের বিষয়ে পিএন্ডডি (যা: ও ত:) বিভাগের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-৩৯)। সেইপ্রেক্ষিতে হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য সংগৃহীত পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপনে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মালামাল ও তাহার একক দরের বিষয়ে পিএন্ডডি (যা: ও ত:) বিভাগের মতামত পাওয়া গিয়েছে (ক্রমিক নং-৪০)। অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ বা মালামালের তালিকা ও একক দরের বিষয়ে পিএন্ডডি (যা: ও ত:) বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে বাজার দর যাচাইয়ের লক্ষ্যে ০৩(তিন)টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং ৪১, ৪২ ও ৪৩)। সেইপ্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপনে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মালামালের দর পাওয়া যায় (ক্রসিলম নং-৪৪)। তাছাড়া সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য পাম্প-মোটরসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিন সময় বর্ধিত করণের জন্য পত্রে উল্লেখ করেন (ক্রমিক নং-৩৮)। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের বিদ্যমান পাম্প মোটর, ক্যাবলসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশগুলো বহু দিনের পুরাতন হওয়ায় যন্ত্রাংশগুলো অত্যন্ত ভঙ্গুর। যাহার দরুন যন্ত্রাংশসমূহ অপসারণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরবরাহকারীর মালামাল স্থাপনের নির্ধারিত ৩০(ত্রিশ) দিনের সহিত আরও অতিরিক্ত ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিন সময় বর্ধিত করণের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩২। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রদানকৃত অতিরিক্ত মালামালের তালিকা অনুযায়ী মালামাল স্থাপন করতঃ চলমান কাজটি সম্পন্ন করতে Variation Order অনুমোদন করা প্রয়োজন। পাম্প মোটরসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ স্থাপন কাজটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করার সময় উল্লেখিত ১৪ (চোদ্দ) টি আইটেমের মালামাল প্রয়োজন হবে। বিধায় মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স হতে ১৪ (চোদ্দ) টি আইটেম মালামাল সংগ্রহ পূর্বক স্থাপন কাজ শেষ করা বাঞ্ছনীয়। অতএব পিপিআর বিধি ৭৫ (গ) মোতাবেক একটি Variation Order প্রস্তুত করা হয়েছে। Variation Order এ ব্যয় দাড়িয়েছে ১৩,৫১,২০০/- (তেরো লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত এক টাকা) টাকা মাত্র। যা চুক্তি মূল্য ৩,২৬,৯৯,৯৯৯.৬২৬ (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই দশমিক ছয় দুই ছয়) টাকার ৪.১৩% বেশি। DOFP অনুযায়ী আলোচ্য কাজের Variation Order টির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।


৩৩। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ৩১ ও ৩২ এর বর্ণনার আলোকে ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি শোধনাগার এর হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের চলমান পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহ ও স্থাপন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে-

ক) ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি এর শোধনাগারের হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরের জন্য পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহ ও স্থাপন কাজে পিপিআর বিধি ৭৫ (গ) মোতাবেক Variation Order এর অনুমোদন।

খ) ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি শোধনাগার এর হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরে চলমান পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ১৩,৫১,২০০/- (তেরো লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত এক টাকা) টাকা মাত্র এর Variation Order টির অনুমোদন।

গ) ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস পানি শোধনাগার এর হাই লিফট স্টেশনের পুরাতন ঘরে চলমান পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচনা করত: পাম্প-মোটর সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ বা মালামাল স্থাপন কাজের নির্ধারিত সময় ৩০(ত্রিশ) দিনের সহিত অতিরিক্ত ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিন বৃদ্ধির অনুমোদন।


ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।


২৭/১২/২৩


জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৭/১২/২৩

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৭/১২/২৩

মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





১৭/১২/২৩

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।




৩৪। সূত্র: ৩৩-এর দৃষ্টান্ত অনুসারে করা


—৩৫—


১৮/১২/২৩

মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD(০২ম)


LE/EE

O.K.

১৭/১২/২০২৩

প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অঃ জঃ)
ঢাকা ওয়াসা।