

ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
- ২) পিপিআর-বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা।
- ৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৪) মাস্ ক্লিনিং কাজের অনুমোদিত দর।
- ৫) প্রাক্কলন।

বিষয়:- মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়া পল্টন, নয়া পল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাই লেন, কাকারাইল ভিআইপি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ ম্যানহোল এবং পয়ঃলাইন ক্লিনিং কাজ (ডিএমএ-৬১৫) (১ম ধাপ)।

অনুচ্ছেদ নং-১.০

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসবভন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তিগের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জানুয়ারী/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্লিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন পল্টন, নয়া পল্টন, নয়া পল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাই লেন, কাকারাইল ভিআইপি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজের জন্য ঢাকা ওয়াসার মাস্ ক্লিনিং কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত ও যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক অনুমোদিত দর মোতাবেক প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অত্র মডস জোনের সমগ্র এলাকাকে মোট তিন ধাপে মাস্ ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে পয়ঃ লাইন পরিষ্কার করে পয়ঃ লাইনের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রথম ধাপে মোট সাতটি নথি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-১.১

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়া পল্টন, নয়া পল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাই লেন, কাকারাইল ভিআইপি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলণটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- B-14.45.10 (পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষন-কোড নং ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য সর্বিনয়ে পেশ করা হল।

৪৬/১০/২০২৪
২০.১১.২৫

৪৬/১০/২০২৪
২০.১১.২৫

৪৬/১০/২০২৪
২০.১১.২৫

3E, MODS-1

সন্দীপ সূত্রধর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

মোহাম্মদ ইশতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌঃ মোঃ এমরানুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

১.২। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.২০৮.০০.০১৩.১৪৬.২০১৩-৩৭২২, তাং- ০৭.১০.২০২৪ইং মূলে গঠিত টাক্সফোর্স এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কাজটি বাস্তবায়নের শর্তে অনুচ্ছেদ-১.১ এর সুপারিশ অনুমোদন করা যেতে পারে।

৪৬/১০/২০২৪
২০/১০/২০২৪
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
পধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

৪৬/১০/২০২৪
৩/১১/২০২৪
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।


নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়া পল্টন, নয়া পল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন, লেনবাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের আংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃম্যানহোল এবং পয়ঃলাইন মাস ক্লিনিং কাজ।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	লেবার সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	পয়ঃলাইন পরিষ্কারকরন কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন (২০ দিন X ৩ ফ্রপ X ৪ জন) = ২৪০ জন	প্রতিজন	২৪০ জন	১২০০/-	২,৮৮,০০০/-
			সর্বমোট টাকা		২,৮৮,০০০/-

কথায় : দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র।


20.01.25

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা


20/01/25

সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা


20/01/25

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

মানস ক্লিনিং কাজের দর নির্ধারণ কল্পে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত দর

[illegible]

মফস সার্কেল-১ কর্তৃক এসড স্লাজ্জ Removal কার্যের প্রকল্পের নথি					নথি যাচাই-সমিতির প্রদত্ত গাঠিত কমিটি কর্তৃক সুসংগঠিত স্লাজ্জ Removal কার্যের প্রকল্পের নথি				
ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)	প্রমাণ টাকা	ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)	প্রমাণ টাকা
১	প্রতি গ্রুপে প্রতিদিন ৫০ বস্তা করে স্লাজ্জ উত্তোলন করবে। (৫০ বস্তা × ০.৫০ × ২০ দিন) = ১০০০ বস্তা এবং প্রতি স্লাজ্জ ২০০ বস্তা করে ময়লা সরানো যাবে।	১৫ টি	৪,০০০/-	৬০,০০০/-	১	প্রতি গ্রুপে প্রতিদিন ৪০ বস্তা করে স্লাজ্জ উত্তোলন করবে। (৪০ বস্তা × ০.৫০ × ২০ দিন) = ২৪০০ বস্তা এবং প্রতি স্লাজ্জ ১৫০ বস্তা করে ময়লা সরানো যাবে।	১৬ টি	০,৫০০/-	৫৬,০০০/-
২	প্রতি স্লাজ্জ ২০০ বস্তা করে স্লাজ্জ সরানো যাবে। ১০০০ / ২০০ = ১৫ টি				২	প্রতি স্লাজ্জ ১৫০ বস্তা করে স্লাজ্জ সরানো যাবে। ২৪০০ + ১৫০ = ১৬ টি			
	প্রতি নির্দিষ্ট/মানুষের ঘেঁষে উত্তোলিত স্লাজ্জ ভাঙের সাহায্যে হ্রাস করা।	২০ দিন	৫০০/-	১০,০০০/-		প্রতি নির্দিষ্ট/মানুষের ঘেঁষে উত্তোলিত স্লাজ্জ ভাঙের সাহায্যে হ্রাস করা।	১০ দিন	১,২০০/-	১২,০০০/-
মোট টাকা =				৭০,০০০/-	মোট টাকা =				৬৮,০০০/-
কমপক্ষে সড়ক বাজার টাকা মাত্র					কমপক্ষে : তাতিবাড়ি হাটের টাকা মাত্র				

2/2/2016

[Signature]
12/1/25

১২/০১/২০২৫
 ডি.এম.এ.
 শাখাঃ এফ.আই.আর
 জেলাঃ ঢাকা
 পি.এফ.ডি. নংঃ
 ঢাকা জেলা।

বিধি	সময় মূল্য, ইত্যাদি
৭৭	পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ এবং পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ এর ক্ষেত্রে মূল্যসীমা : ▶ মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ)।
৭৮(৩)	ভেরিয়েশন অর্ডার এবং অতিরিক্ত কার্য ভৌত সেবা ক্রয়ের মূল্যসীমা : ▶ মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ)।
৭৯(১)	ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ দাবী করার সময়সীমা : ▶ Variation order বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৭(সাত) পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে।
৭৯(২)(গ)	ভেরিয়েশন অর্ডার এবং অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা : ▶ ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন হইতে অনুমোদন পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না।
৮০(৪)(খ)	প্রকল্পের আওতায় কার্যের ক্রমপুঞ্জিত বৃদ্ধি : ▶ সমন্বয়কৃত (adjusted) মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১০% (শতকরা দশ ভাগ)।
৮১	সরাসরি নগদ ক্রয়ের বাৎসরিক মোট পরিমাণ : ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।
৮২	ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন বাৎসরিক মোট ক্রয়ের পরিমাণ : ▶ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ২(তিন) লক্ষ টাকা।
৮৩(১)(ক)	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা এবং কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের সময়সীমা : ▶ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না ; ▶ পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটশ) দিনের কম হইবে না ; ▶ দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
৮৩(১)(ঙ) এবং ৯৮(২১)(ঙ)	বাংলাদেশী সরবরাহকারী ও ঠিকাদারগণের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) ▶ পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) ; ▶ কার্যের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের অনধিক ৭.৫% (শতকরা সাড়ে সাত ভাগ)।

১এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "শিরোনাম ও এন্ট্রি" প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩০ (এ)।

২এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "২ (দুই)" এর পরিবর্তে "৩ (তিন)" প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩০ (ট)।

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	5	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at different area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, (Lot-4) (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	4.00	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	160
41	6	Construction of Intermediate Sewer Manhole at different area under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot	1	RFQ	CE	Own	01-04-002	4.00	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	115
42	7	Supply of borak bamboo for making bakhtari to be used in sewer line cleaning under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-2)	Lot	1	DPM	SE	Own	01-04-002	4.50	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	115
43	8	Activation of non-functional sewer lines and repair, maintenance & rising of sewer manholes with installation of manhole covers at Sideshari area under MODS Zone-6.	Lot	1	DPM	MD	Own	01-04-002	4.51	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	115
44	9	Repairing, maintenance, rising and filling-filling of Manhole with Cleaning of normalizing of Sewer over flow from Ramna Thana to Bailey Road area under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot	1	DPM	MD	Own	01-04-002	3.09	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	115
45	10	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work (DPM as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) TA/ Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/LTM (e-GP) DPM / RFQ / Force Account	MD/MD/MD / CE	Own	01-04-002	25.70	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	15/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	29/08/2024 14 29/08/2024 14 5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	5/9/2024 7 12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	12/9/2024 7 9/9/2024 28 20/10/2024	9/9/2024 28 20/10/2024	9/12/2024 90 115	115

B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)										Allocation Cost		71.56	In Lakh																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

2

2

2

2